

ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

PROSOFA II. PRIMER INFORME DE AVANCE 2006

ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

**PROVINCIA DE JUJUY**

Tipo de Cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto Estimado Dólares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado (días)	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminación Provisoria	Fecha de Terminación Definitiva	Estado Situación Legal	
J20019 Saneamiento	YAVI Cangrejillos	CANGREJILLOS	Construcción de grupo sanitario para Jardín de Infantes y Refacciones Generales	Com. Municipal de Cangrejillos	\$ 65.000	\$ 23.214	98	\$ 75.130	11/05/05	\$ 75.130	100	12/09/05	150	79,67%	83,86%	\$ 59.854		15/07/06		
J20020 Saneamiento	SANTA CATALINA Comisión Municipal de Cusi Cusi	CUSI-CUSI	Construcción de 15 Núcleos Húmedos: 5 en la localidad de Lagunilla del Farallón y 10 para Cusi Cusi con termostanque y cocina a leña.	Com. Municipal de Cusi Cusi	\$ 95.000	\$ 33.929	108	\$ 115.026	14/03/05	\$ 113.879		27/06/05	120	77,60%	81,68%	\$ 88.367	20/04/06	10/07/06		
J20048 Saneamiento	YAVI Comisión Municipal de Yavi	YAVI y SURIPUJO	Núcleos húmedos, para las localidades de Yavi (10) y Suripugio (5), de 12 m² con baño, cocina y lavadero, termostanque y cocina a leña.	Com. Municipal de Yavi	\$ 95.000	\$ 33.929	91	\$ 115.026	14/03/05	\$ 113.879	90	27/06/05	120	85,41%	89,91%	\$ 97.266				
J30072 Educación	RINCONADA Comisión Municipal de Mina Pirquitas	COYAGUAYMA	Provisión de equipamiento para Escuela Nº 103 (elementos para dormitorios, mesas, bancos y utensilios de cocina).	Com. Aborigen de Coyaguayma	\$ 13.500	\$ 4.821	60	\$ 20.554	04/03/05	\$ 20.525	\$ 60	24/06/05	30	100,00%	100,00%	\$ 20.525	n/c	24/07/05		
<b>TOTALES</b>					\$ 268.500	\$ 95.893	357	\$ 325.735		\$ 323.414										

PROSOFA II. PRIMER INFORME DE AVANCE 2006

ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

**PROVINCIA DE SALTA**

Tipo de Cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto Estimado Dólares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado (días)	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminación Provisoria	Fecha de Terminación definitiva	Estado Situación Legal
S10036 Agua	RIVADAVIA Riv. Banda Sud	LA UNION	Aumentar reserva prolongando el acueducto existente en caño de 160 mm, TE de 50 m³, casilla cloración y cercado perimetral.	Municipalidad de Rivadavia Banda Sud	132.800	47.428,57	1.879	166.879,94	01/07/05	166.820,00		12/10/05	120	77,84%	100,00%	129.857,22	23/06/06	jul-06	
S10157 Agua	SANTA VICTORIA Los Toldos	LOS TOLDOS	Construcción de nueva obra de Toma para todo el pueblo, 699 m de red y Planta de tratamiento	Municipalidad de Los Toldos	215.000	76.785,71	990	220.215,73	01/07/05	223.505,65		24/10/05	120	71,45%	72,29%	159.687,44	julio-06	sep-06	
S20001 Saneamiento	ORAN Urundel	URUNDEL	Red cloacal de 1950m de cañería en PVC de 160 mm, 18 bocas de registro y 180 conexiones domiciliarias en Barrio Mataderos.	Municipalidad de Urundel	220.000	78.571,43	1.098	219.655,20	14/03/05	219.655,20		28/06/05	90	100,00%	100,00%	219.655,20	16/09/05	26/12/05	
S20005 Saneamiento	ORAN C° Santa Rosa	COLONIA SANTA ROSA	Red cloacal de 238m de cañería PVC 200mm y 1643m de 160mm, 20 bocas de registros y 160 conexiones domiciliarias para el barrio Municipal.	Municipalidad de Colonia SANTA ROSA	214.800	76.714,29	1.378	223.819,71	01/06/05	223.800,00	1.378,00	19/09/05	120	95,00%	100,00%	212.603,87	16/05/06	may-06	
S20091 Saneamiento	SAN MARTIN Aguaray	AGUARAY	Construcción de 17 baños mínimos con conexión a pozo absorbente, cámara séptica, TE de 300 litros y pileta de lavar exterior, para el Pje. Peña Morada.	ARETEDE	78.200	27.928,57	102	78.630	08/03/05	80.212	102	27/06/05	90	100,00%	100,00%	80.212,05	21/12/05	10/03/06	
S20092 Saneamiento	SAN MARTIN Aguaray	AGUARAY	32 baños mínimos con conexión a pozo absorbente, cámara séptica, TE de 300 litros y pileta de lavar exterior para el Pje. Campo Blanco.	ARETEDE	147.200	52.571,43	156	148.009,92	08/03/05	150.987,39	156	27/06/05	90	100,00%	100,00%	150.987,38	10/03/06	27/04/06	
S40003 Salud	ORAN Urundel	URUNDEL	Provisión de Equipo de Rayos X, Ecógrafo y accesorios para el Hospital de Urundel.	Municipalidad de Urundel	49.700	17.750,00	3.276	85.712,98	09/03/05	84.976,80	3276	22/06/05	30	100,00%	100,00%	84.976,80	14/09/05	14/09/05	
S40013 Salud	ORAN C° Santa Rosa	COLONIA SANTA ROSA	Provisión de Equipo de Rayos X, Ecógrafo y accesorios para el Hospital de Colonia Santa Rosa	Municipalidad de Colonia SANTA ROSA	49.700	17.750,00	16.950	83.466,90	09/03/05	83.466,90	16950	22/06/05	30	100,00%	100,00%	83.466,90	05/10/05	05/10/05	

PROSOFA II. PRIMER INFORME DE AVANCE 2006

ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

**PROVINCIA DE FORMOSA**

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado, Pesos	Monto Estimado Dólares	Costo por Benef Dólares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha Viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminación Provisoria	Fecha de Terminación definitiva	Estado Situación Legal	
F10069 Agua	PATÍÑO San Martín II	SAN MARTIN NRO.2	Construcción de represa para reserva de agua de lluvia, 75 x 100 x 2,75 mts, en Cnia. El Ceibal	Municipalidad de San Martín II	\$ 128.600,00	\$ 45.928,57	\$ 177,33	259	\$ 158.308,78	30/06/05	158.308,78	259	01/11/05	90	100,00%	100%	158.308,78	10-02-06	10-04-06		
F20074 Saneamiento	PILAGAS Misión Tacaaglé	MISION TACAAGLE	Construcción de 30 unidades sanitarias básicas, con cámara séptica y filtro biológico.	Cooperativa de Agua Potable y otros Serv.Públicos Ltda.	\$ 169.950,00	\$ 60.696,43	\$ 489,49	124	\$ 220.671,00	27/01/06	238403,79	124	03/07/06	150	0,00%	0					
<b>TOTALES</b>						<b>298.550</b>	<b>106.625,00</b>														

PROVINCIA DE CHACO

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto Estimado Dólares	Costo por Beneficiario Dolares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto Concurso	Beneficiarios Definitivos	Fecha Incio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado (días)	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminacion Provisoria	Fecha de Terminacion Definitiva	Estado Situacion Legal
H10130 Agua	25 DE MAYO Machagai	MACHAGAI	Pozo calzado con cisterna de 19 m³, electromecánico y dosif. Cl - TE 5 m³, 4 grifos públicos. Provisión de bidones para los beneficiarios. Para la Cª Lote 26	Municipalidad de Machagai	50.000	17.857,14	32,34	552	48.272,49	26/07/05	53.500,00	552	28/12/05	60	85,50%	100,00%	45.742,03	14-07-06	14/09/06	
H10131 Agua	25 DE MAYO Machagai	MACHAGAI	4 Pozos calzados, 4 cisternas de 19 m³, (4 molinos de viento y (4) dosif. Cl - y 8 bombas manuales de uso público. Provisión de bidones para los beneficiarios Para la Cª Aborígen Lote 39	Municipalidad de Machagai	168.000	60.000,00	105,07	571	157.297,83	16/08/05	178.168,26	571	28/12/05	90	68,92%	72,55%	122.794,87	28-05-06	30/06/06	
H10149 Agua	LIB. GRAL SAN MARTIN Gral San Martin	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	Toma flotante sobre la Laguna Lobo, 2 cisternas de 19 m³ c/u . Decantación y cloración. TE de 5 m³, 3416 m de red con 31 conex. Dom. Y 5 grifos públicos en la Colonia Aborígen LAGUNA LOBO.	Municipalidad de Gral. San Martín	140.000	50.000,00	215,51	232	163.900,41	24/08/05	186.602,55	232	20/02/06	90	36,51%	86,78%	68.137,84	20-07-06	jul-06	
H10150 Agua	LIB. GRAL SAN MARTIN Gral San Martin	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	Perforación, 1 cisterna de 20 m³, 2100m de red a rehabilitar, 2000 m a ampliar, 27 conexiones domiciliarias, 4 conexiones a instituciones y 5 grifos públicos ubicados en la vía pública.	Municipalidad de Gral. San Martín	105.000	37.500,00	87,21	350	107.348,32	24/08/05	123.896,52	350	01/03/06	90	40,44%	74,16%	50.098,02	01-08-06	0	
H10181 Agua	LIB. GRAL SAN MARTIN Ciervo Petiso	CIERVO PETISO	Extension de 1120 mts de red de agua con 39 conexiones domiciliarias	Municip. de Ciervo Petiso	50.600	18.071,43	124,63	145	56.080,71	25/04/05	56.006,25	145	26/07/05	60	100,02%	100,00%	56.016,25	12/10/05	15/02/06	
H10186 Agua	GERNERAL GUEMES Villa Rio Bermejito	EL ESPINILLO	Construcción de cisterna de 30 m³, provision de canaletas, cambio y ampliación de 300 m² del techo de la escuela y 3 grifos públicos. Paraje Las Palomas	Asociacion de Promotores Sociales	86.000	30.714,29	255,95	120	1,00	29/12/05	165.643,80	120	05/07/06 sale nota Uec a E.L. Para inicio de obra PREVISTA 01/08/06	90	0,00%	0	0	0	0	
H10224 Agua	25 DE MAYO Machagai	MACHAGAI	4 Pozos calzados, 4 cisternas de 19 m³, (4 molinos de viento) (4) dosif. Cl - y 8 bombas manuales de uso público. Provisión de bidones para los beneficiarios Para la Cª Aborígen. Lote 40	Municipalidad de Machagai	168.000	60.000,00	178,04	337	157.297,83	16/08/05	178.168,26	337	28/12/05	90	63,35%	66,68%	112.867,94	28/05/06	30/06/06	
H10227 Agua	SARGENTO CABRAL Capitán Solari	CAPITAN SOLARI	Perforación a 25 m de 4" en escuela, tanque de 10 m³, dosificador de Cl 2500 m de red y 23 conexiones domiciliarias y 6 grifos públicos. Lote 6 - Villa Rural	Municipalidad de Capitan Solari	95.000	33.928,57	162,33	209	94.998,95	16/03/05	94.998,95	209	16/08/05	120	100,00%	100,00%	94.998,95	10/01/06	17/05/06	
H10231 Agua	GENERAL GUEMES Villa Rio Bermejito	VILLA RIO BERMEJITO	Perforación a 40 m, tanque de 7 m³, de 8 m altura, dosificador de Cl, 3000 m de red, 3 conex. institucionales y 7 grifos públicos en Lote 39	Municipalidad Rio Bermejito	85.000	30.357,14	189,73	160	88872,84	02/02/06	0,00		0	60	#DIV/0!					Dado de baja
H20182 Saneamiento	LIB. GRAL SAN MARTIN Ciervo Petiso	CIERVO PETISO	Construcción de 50 baños mínimos con tanque (500 litros), cámara séptica y pozo (1,5 x 4 m), lavatorio, inodoro y ducha. Bº Ferrocarril	Municip. de Ciervo Petiso	225.000	80.357,14	418,52	192	224.000,00	01/09/05	223.998,00	192	19/12/05	150	71,85%	90,00%	160.952,65	19-07-06	21-08-06	
H20183 Saneamiento	SARGENTO CABRAL Colonia Elisa	COLONIA ELISA	Construcción de 35 núcleos húmedos, baño con inodoro, lavatorio y ducha, cocina con mesada y bacha, pileta de lavar a cámara séptica y pozo absorbente. Bº Itari y Bº Obrero	Municipalidad de Colonia Elisa	210.000	75.000,00	421,34	178	210.000,00	23/03/05	210.000,00	178	16/08/05	150	95,00%	100,00%	199.500,00	27-03-06	jul-06	
H20229 Saneamiento	TAPENAGA Charadai	CHARADAI	38 Nucleos Húmedos, piso de cemento alisado, techo de chapa, con inodoro, lavatorio, ducha, pileta de lavar ext., mesada coc y pileta, tanque 300 litros a cámara séptica y pozo absorbente. Paraje La Sabana	Municipalidad de Charadai	225.000	80.357,14	525,21	153	225.000	30/06/05	225.000	153	14/11/06	150	73,09%	74,22%	164.445,75	jul-06	ago-06	
H40221 Salud	LIB. GRAL SAN MARTIN La Euvigis	SELVAS DEL RIO DE ORO	Refacción y ampliación de Puesto Sanitario tipo A, Equipamiento de salud, odontológico y de comunicación.	Municipalidad de la Euvigis	45.000	16.071,43	14,47	1.110	49.935,44	13/09/05	54.164,83	1110	09/12/06	120	54,69%	52,58%	29.624,86	09-07-06	01-11-06	
H40223 Salud	LIB. GRAL SAN MARTIN La Euvigis	SELVAS DEL RIO DE ORO	Ampliación Refac. de Puesto Sanitario tipo B, Perforación con electromecánicos. Cloración con su bomba. TE y equipamiento de salud y comunicación. Pje S. Antonio	Municipalidad de la Euvigis	90.000	32.142,86	99,82	322	99.932,70	05/10/05	114.889,53	322	24/02/06	120	59,42%	100,00%	68.267,97	17-07-06	17-11-06	

PROSOFA II. PRIMER INFORME DE AVANCE 2006  
ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

**PROVINCIA DE CHACO**

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

TOTALES	1.742.600	622.357,14	4.631	1.369.065,68	1.640.036,95
---------	-----------	------------	-------	--------------	--------------

PROSOFA II. PRIMER INFORME DE AVANCE 2006

ANEXO 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE POP 01 POR PROVINCIA Y POR PROYECTO

**PROVINCIA DE CORRIENTES**

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto Estimado Dólares	Costo por Beneficiario Dólares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios Definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado	Porcentaje Avance financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminación Provisoria	Fecha de Terminación Definitiva	Estado situación legal	
C10106 Agua	GENERAL PAZ Caa Catí	CAA CATI	Perforación a 30 mts, bomba sumergible, TE de 10.000 litros, red de 4500 m y 67 conexiones para el Pje. Capillita.	Municipalidad de Caa Catí	\$ 149.000,00	\$ 53.214,29	137,86	386	\$ 158.400,00	27/06/05	\$ 167.566,00		15/02/06	120	85,50%	90,00%	\$ 143.263,65	junio-06	agosto-06		
C20116 Saneamiento	SAN ROQUE San Roque	SAN ROQUE COLONIA PANDO	50 baños completos, pileta de lavar exterior, instalación eléctrica y sanit. a pozo, tanque 500 l. cietloraso machimbre, techo de chapa	Municipalidad de San Roque	\$ 150.000,00	\$ 53.571,43	249,16	215	\$ 162.903,60	19/04/05	\$ 161.800,00		01/08/05	180	37,84%	33,35%	\$ 61.231,09	23-07-06	ago-06		
C40107 Salud	GENERAL PAZ Caa Catí	CAA CATI	Sala de primeros auxilios de 52,52 m², con sala de espera, atención, mono amb., baño, cocina y equip. Paraje Tacuaral.	Municipalidad de Caa Catí	\$ 65.000,00	\$ 23.214,29	22,75	1020	\$ 53.730,00	27/06/05	\$ 54.500,00		03/10/06	90	100,00%	100,00%	\$ 54.500,00	20/03/06	26/05/06		
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 364.000,00</b>	<b>\$ 130.000,00</b>		<b>1.621</b>	<b>\$ 375.033,60</b>		<b>\$ 383.866,00</b>										

**PROVINCIA DE MISIONES**

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto estimado en dólares	Costo por Beneficiario Dolares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios Definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado (días)	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminacion Provisoria	Fecha de Terminacion Definitiva	Estado situacion legal	
M10176 Agua	SAN JAVIER Itacaruaré	Itacaruaré	Perforación con electromecánicos, TE de 10 m³, red 6300 m, 23 conex. Dom., 1 al puesto de salud y 2 grifos públicos. Pje. Invernadita	Municipalidad de Itacaruaré	135.000	48.214,29	192,85	250	174.991,20	07/06/05	193.956,82	250	27/09/05	90	100,00%	100,00%	193.956,82	27/01/06	03/04/06		
M10178 Agua	SAN JAVIER Itacaruaré	Itacaruaré	Perforación con electromecánico, TE 10 m³, red 6500 m de distribución, 26 conex. dom. y 1 grifo público. En el Paraje Cerro Volcán.	Municipalidad de Itacaruaré	140.000	50.000,00	260,41	192	169.645,95	07/06/05	186.449,73		27/09/05	90	95,00%	100,00%	177.127,25	06/03/06	17/05/06		
M10180 Agua	25 DE MAYO de Mayo	25 de Mayo	Perforación con electromecánicos, TE 15 m³, red 3700 m de distribución, con 40 conex. Dom. y 3 grifos públicos. Colonia Alborada	Municipalidad de 25 de Mayo	145.000	51.785,71	129,46	400	178.708,61	07/06/05	189.560,02	400	09/08/05	90	100,00%	100,00%	189.560,02	25/11/05	27/01/06		
M10202 Agua	OBERA San Martín	San Martín	Perforación con electromecánicos, TE de 10 m³, 1000 m de distribución y 24 conexiones domiciliarias.	Municipalidad de San Martín	85.000	30.357,14	212,28	143	102.736,92	13/06/05	107.867,43	143,00	18/10/05	90	100,00%	100,00%	107.867,43	10/02/06	11/04/06		
M10218 Agua	OBERA Panambi	Panambi	Extensión de red Tanque elevado Pje. Mariano Moreno	Ministerio de Educación	55.000	19.642,86	89,28	220	107.940,12	12/10/05	107.397,92	220,00	07/03/06	150	59,59%	54,20%	63.993,96	06/08/06			
M20102 Saneamiento	OBERA Campo Viera	Campo Viera	Provisión de 28 núcleos húmedos para el barrio Oeste.	Municipalidad de Campo Viera	110.000	39.285,71	260,17	151	147.120,92	03/06/05	156.188,00	151,00	24/08/05	90	100,00%	100,00%	156.188,00	05/01/06	06/03/06		
M30184 Educación	SAN JAVIER San Javier	San Javier	Construcción tradicional de ladrillos, techo de chapa a dos aguas, azulejos, cielorraso de madera para Cocina-Comedor de 118 m² cubiertos	Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones	68.500	24.464,29	110,69	221	102.291,98	04/07/05	120.361,61	221,00	10/01/06	120	95,00%	100,00%	114.343,53	10/05/06	08/08/06		
M30185 Educación	OBERA Panambi	Panambi	Refacción y ampliación en el Comedor de la Escuela Nº 145 Pje. Mariano Moreno	Ministerio de Cultura y Educación de la Porvincia de Misiones	62.000	22.142,86	100,64	220	85.936,03	17/06/05	101.000,05	220,00	10/01/06	120	95,00%	87,17%	95.950,05	09/05/06			
M40179 Salud	CANDELARIA Candelaria	CANDELARIA	Ampliación del laboratorio, construcción de un sector de emergencias, con arreglo de pisos y pintura en general.	Ministerio de Salud Publica Candelaria	115.000	41.071,43	1,88	21.774	181.062,61	11/05/05	198.280,62	21.774,00	05/09/06	120	95,00%	100,00%	188.366,58	20/02/06	20/06/06		
M40219 Salud	OBERA San Martín	San Martín	Ampliación de centro de salud, consultorio ginecológico de 60m2 con baño incluido. Cerco perimetral. Equipamiento.	Fundación Misión	75.000	26.785,71	6,44	4.158	148.063,06	14/09/05	168.695,78	4.158,00	14/02/06	120	74,15%	86,72%	125.087,93	14/06/06	14/10/06		
					990.500	353.750		27.729	1.398.497,40		1.529.757,98										

**PROVINCIA DE ENTRE RIOS**

Tipo de cambio tomado: 2,80 \$ = 1 Dólar

provisoria  
definitiva

Nº Proyecto y Sector	Departamento y Municipio	Localidad	Descripción	Ente Local	Monto Estimado Pesos	Monto Estimado Dólares	Costo por Benef Dólares	Beneficiarios viabilidad	Monto viabilidad	Fecha viabilidad	Monto concurso	Beneficiarios definitivos	Fecha Inicio Contrato de Obra	Cantidad de Tiempo Asignado	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje Avance Físico	Monto pagado	Fecha de Terminación Provisoria	Fecha de Terminación Definitiva	Estado situación legal	
E20011 Saneamiento	FEDERACION San Jaime de la Frontera	SAN JAIME DE LA FRONTERA	Construcción de 50 baños inodoro, con lavatorio, ducha, puerta y ventiluz de chapa, pozo absorbente y pileta de lavar en el exterior.	Mun. San Jaime de la Frontera	\$ 93.600,00	\$ 33.428,57	\$ 130,07	257	\$ 140.533,00	06/06/05	\$ 146.987,00	257	21/12/05	90	13,77%	13,77%	20.236,87				
E20059 Saneamiento	FEDERACION Santa Ana	SANTA ANA	Conexión domiciliarias de baños a cloacas para 44 familias	Municipalidad de Santa Ana	\$ 33.000,00	\$ 11.785,71	\$ 81,28	145	\$ 38.703,20	06/04/05	\$ 37.275,59	250	08/08/05	90	95,00%	100,00%	35.411,88	16/12/05		NO se le devuelve el fondo de repro el contratista abandonó la obra	
E20105 Saneamiento	FEDERACION Los Conquistadores	LOS CONQUISTADORES	52 Baños c/ducha y pileta de lavar ext. , techo chapa 27. Cámara de inspección y pozo absorbente.	Municipalidad de Los Conquistadores	\$ 150.000,00	\$ 53.571,43	\$ 265,21	202	\$ 161.907,00	15/04/05	\$ 166.785,84	230	07/09/05	120	83,69%	86,69%	139.577,25	mar-06	abr-06		
E20230 Saneamiento	FEDERACION Chajari	CHAJARI	Provisión y colocación de 680 m cañería Ø160 con filtro biológico, 33 conexiones domiciliarias y 10 bocas de registro en el Bº Las Latas	Municipalidad de Chajari	\$ 91.739,00	\$ 32.763,93	\$ 273,03	120	\$ 91.739,00	14/04/05	\$ 108.976,08	120	19/09/06	60	100,00%	100,00%	108.976,08	15/11/05	19/04/06		
E30101 Educación	URUGUAY Basavilbaso	BASAVILBASO	Escuela Nº 91 "La Pampa" terminación de Salón de parabólico, paredes y pisos	Consejo General de Educación - Dirección Departamental de Escuelas.	\$ 145.000,00	\$ 51.785,71	\$ 103,36	501	\$ 208.397,55	29/12/05	\$ 251.149,21	551	0	120	0,00%	0	0,00				
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 513.339,00</b>	<b>\$ 183.335,36</b>	<b>\$ 852,96</b>	<b>1.225</b>	<b>\$ 641.279,75</b>		<b>\$ 711.173,72</b>	<b>1.408</b>									