

Ministerio de Planificación Federal
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos con
Necesidades Básicas Insatisfechas
(Préstamo FONPLATA ARG-14/2004)

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Página: 1 de 7

Provincia de CHACO

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
H10130	25 de Mayo	Machagai	Construcción de 1 pozo calzado con cisterna de 19 m3, electromec. y dosific. de Cl. TR. 5m² y 4 grifo públicos (Pje. Lote 26)	50.000,00	17.857,14	550	157.297,83	25/08/05	53.500,00	28/12/05	540	100,0000	100,0000	53.500,00	30/12/05	28/02/06	
Agua	MACHAGAI			1/1	FONPLATA			552						0,00	12/07/06	21/06/07	
H10131	25 de Mayo	Machagai	Construcción de 4 Pozos calzados a 12 m de profundidad, 4 cisterna 19 m3, 4 molinos de viento., 4 dosific. de Cl y 8 bombas manuales públicos para Cnia. Aborigen Lote 39	168.000,00	60.000,00	550	157.297,83	15/09/05	178.168,26	28/12/05	426	100,0000	100,0000	178.168,26	31/12/05	01/03/06	
Agua	MACHAGAI			1/1	FONPLATA			571						0,00	03/08/06	27/02/07	
H10149	LIB. GRAL SAN MARTIN	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	Toma flotante de laguna, 2 cisterna de 19m³, decantación y cloración, 3416 m de red, tanque 5 m3, y 31 conex y 5 grifos pub. Lag. Lobo - Cnia. Aborigen.	140.000,00	50.000,00	381	163.900,41	23/09/05	186.602,55	20/02/06	536	100,0000	100,0000	186.602,55	23/02/06	24/04/06	
Agua	GRAL. SAN MARTIN			1/1	FONPLATA			232						0,00	29/05/07	10/08/07	
H10150	LIB. GRAL SAN MARTIN	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	Perforación nueva, 2100 m de red a rehabilitar, 2000 m de red a ampliar, 31 conex. y 5 grifos publicos Cnia. Siete Arboles.	105.000,00	37.500,00	430	107.348,32	23/09/05	123.896,52	01/03/06	575	100,0000	100,0000	123.896,52	30/05/06	29/07/06	
Agua	GRAL. SAN MARTIN			1/1	FONPLATA			350						0,00	30/09/06	27/09/07	
H10181	LIB. GRAL SAN MARTIN	Ciervo Petiso	Extención de 2300 mts de red de agua con 38 conexiones domiciliarias. B° Ferrocarril.	50.600,00	18.071,43	190	56.080,71	26/05/05	56.006,25	26/07/05	204	100,0000	100,0179	56.016,25	13/09/05	12/11/05	
Agua	Ciervo Petiso			1/1	FONPLATA			145						-10,00	12/10/05	15/02/06	
H10186	GERNERAL GUIFMEFS	El Espinillo	Construcción de cisterna 75 m3, cambio y ampliación 200 m2 de techo de la escuela. Las Palomas.	86.000,00	30.714,29	190	148.630,87	27/02/06	165.643,80	17/07/06	326	100,0000	100,0000	165.643,80	12/08/06	11/10/06	
Agua	Villa Rio Bermejito			1/1	FONPLATA			120						0,00	08/06/07	08/06/07	
H10224	25 de Mayo	Machagai	Construcción 4 pozos calzados, 4 cisternas de 19 m3, 4 molinos de viento, 4 dosific. de Cl y 8 bombas manuales publicas.Colonia Aborigen - Lote 40	168.000,00	60.000,00	500	157.297,83	15/09/05	178.168,26	28/12/05	476	100,0000	100,0000	178.168,26	31/12/05	01/03/06	
Agua	MACHAGAI			1/1	FONPLATA			337						0,00	02/08/06	18/04/07	
H10227	Sargento Cabral	CAPITAN SOLARI	Perforacion 25m, 4", en escuela, tanque 10m3, dosific de cloro 2500 m de red, 41 conex., electromec., Lote 6 Villa Rural.	95.000,00	33.928,57	240	94.998,95	17/04/05	94.998,95	16/08/05	274	100,0000	100,0000	94.998,93	07/12/05	05/02/06	
Agua	CAPITAN SOLARI			1/1	FONPLATA			209						0,00	10/01/06	17/05/06	
H20182	LIB. GRAL SAN MARTIN	Ciervo Petiso	Construcción de 50 baños mínimos de 3,40m² con tanque elevado de 300 litros, pozo absorbente, incluye inodoro, lavamanos y ducha. Para B° Ferrocarril.	225.000,00	80.357,14	300	224.000,00	03/10/05	223.998,00	19/12/05	477	100,0000	100,0000	223.998,00	05/12/05	03/02/06	
Sanea	Ciervo Petiso			1/1	FONPLATA			192						0,00	27/07/06	10/04/07	
H20183	Sargento Cabral	Colonia Elisa	Construcción de 35 núcleos húmedos,15 m2, baño mínimo con sector de cocina, con mesada y bacha,lavadero semicubierta, pileta de hormigon. Cnia. Elisa	210.000,00	75.000,00	175	210.000,00	22/04/05	210.000,00	16/08/05	409	100,0000	100,0000	210.000,00	07/01/06	08/03/06	
Sanea	Colonia Elisa			1/1	FONPLATA			187						0,00	27/03/06	29/09/06	
H20229	TAPENAGA	CHARADAI	Construcción de 38 N. Húmedos con Ci. Cs PA, Tanque 300 l y cocina semicubierta con mesada y pileta. Tot 9,9m2. Pje. La Sabana.	225.000,00	80.357,14	190	225.000,00	01/08/05	225.000,00	14/11/05	499	100,0000	100,0000	225.000,00	06/11/05	05/01/06	
Sanea	CHARADAI			1/1	FONPLATA			153						0,00	04/09/06	28/03/07	
H40221	LIB. GRAL SAN MARTIN	Selvas del Rio de Oro	Refacción (20m2) y ampliación (12m2) de Sala de 1° Auxilios y equipamiento de salud, odontológico y de comunicación.	45.000,00	16.071,43	1.310	49.935,44	13/10/05	54.164,83	09/12/05	588	100,0000	100,0000	54.164,83	08/04/06	07/06/06	
Salud	La Eduvigis			1/1	FONPLATA			1.110						0,00	13/09/06	20/07/07	
H40223	LIB. GRAL SAN MARTIN	Selvas del Rio de Oro	Refacción (26m2) y ampliación (52m2) de Sala de 1° Aux., equip. de salud y perforación a 20 m completa c/electromec.y cloración. Pje. San Antonio	90.000,00	32.142,86	322	90.000,00	04/11/05	114.889,53	24/02/06	396	100,0000	100,0000	114.889,53	24/06/06	23/08/06	
Salud	La Eduvigis			1/1	FONPLATA			322						0,00	17/07/06	27/03/07	
SUB-TOTAL				1.657.600,00	592.000,00	5.328	1.841.788,19	4.480	1.865.036,95					1.865.046,93			
														-10,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CORRIENTES

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
C10106	GENERAL PAZ	CAA CATI	Perforación a segunda napa, bomba sumergible, tanque elevado de 10m³, red de 4975 m, 70 conex domiciliarias y 1 conex para la Escuela - Paraje Capillita.	149.000,00	53.214,29	360	158.400,00	28/07/05	167.566,00	15/02/06	327	100.0000	100.0000	167.566,00	21/12/05	19/02/06	
Agua	CAA CATI			1/2	FONPLATA			386						0,00	27/07/06	08/01/07	
C20116	SAN ROQUE	SAN ROQUE	Construcción de 50 baños mínimos con ducha, lavatorio e inodoro. Instalación eléctrica, cámara séptica y de inspección, pozo absorbente para Colonia Pando.	150.000,00	53.571,43	215	162.903,60	19/05/05	161.800,00	01/08/05	870	100.0000	100.0000	161.800,00	21/01/06	22/03/06	
Sanea	SAN ROQUE			1/2	FONPLATA			215						0,00	16/04/07	19/12/07	
C40107	GENERAL PAZ	CAA CATI	Construcción de una sala de 1º auxilios de 52,52 m², con una sala de espera y otra para atención, monoambiente, baño y cocina, y equipamiento para el Paraje Tacuaral.	65.000,00	23.214,29	1.020	53.730,00	28/07/05	54.500,00	03/10/05	235	100.0000	100.0000	54.500,00	01/01/06	02/03/06	
Salud	CAA CATI			1/2	FONPLATA			1.020						0,00	20/03/06	26/05/06	
SUB-TOTAL				364.000,00	130.000,01	1.595	375.033,60	1.621	383.866,00					383.866,00			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de ENTRE RIOS

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
E20011	FEDERACION	SAN JAIME DE LA FRONTERA	Construcción de 50 baños con inodoro, lavatorio, ducha, puerta y ventiluz de chapa, pozo absorbente y pileta de lavar en el exterior.	93.600,00	33.428,57	250	140.533,00	06/07/05	146.987,00	21/12/05	721	100,0000	100,0000	146.987,00	14/03/06	13/05/06	
Sanea	SAN JAIME DE LA FRONTERA			1/2	FONPLATA			257						0,00	19/11/07	12/12/07	
E20059	FEDERACION	SANTA ANA	Conexión domiciliarias de baños a cloacas para 48 familias y se agregan 100 m de cañería para completar el tendido en el sector urbano	33.000,00	11.785,71	250	38.703,20	06/05/05	37.275,59	08/08/05	245	100,0000	100,0000	37.275,59			
Sanea	SANTA ANA			1/2	FONPLATA			145						0,00	16/12/05	10/04/06	
E20105	FEDERACION	LOS CONQUISTADORES	52 Baños de 3,8 m2 c/ ducha y pileta de lavar exterior. Estructura de hormigón armado y paredes de ladrillos. Techo chapa 27. Cámara de inspección y séptica, con pozo absorbente.	150.000,00	53.571,43	300	161.907,00	15/05/05	166.785,84	07/09/05	450	100,0000	100,0000	166.785,84	09/11/05	08/01/06	
Sanea	LOS CONQUISTADORES			1/1	FONPLATA			202						0,00	08/11/06	01/12/06	
E20230	FEDERACION	CHAJARI	680 m Cañería de Ø 160, 33 conex. Domiciliarias y 10 bocas de registro con cámara séptica y filtro biológico final, para el saneamiento de la calle Concordia y B° Las Latas	91.739,00	32.763,93	120	91.739,00	15/05/05	108.976,08	19/09/05	212	100,0000	100,0000	108.976,08	17/01/06	18/03/06	
Sanea	CHAJARI			1/1	FONPLATA			120						0,00	13/12/05	19/04/06	
E30101	URUGUAY	BASAVILBASO	Escuela Nº 91 "La Pampa" Completamiento de Salón de techo parabólico, paredes y pisos, construcción de nuevos sanitarios, reparación de solado y pasillos.	208.397,55	74.427,70	578	208.397,55	19/05/05	251.149,21	03/08/06	288	100,0000	100,0000	251.149,21	20/08/06	19/10/06	
Educ	BASAVILBASO			1/2	FONPLATA			551						0,00	26/02/07	18/05/07	
SUB-TOTAL				576.736,55	205.977,34	1.498	641.279,75	1.275	711.173,72					711.173,72			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de FORMOSA

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
F10069	PATIÑO	SAN MARTIN NRO.2	Construcción de represa para reserva de agua de lluvia, 75 x 100 x 2,75 mts, en Cnia. El Ceibal	128.600,00	45.928,57	259	158.308,98	01/08/05	158.308,78	05/11/05	167	100,0000	100,0000	158.308,78	30/01/06	31/03/06	
Agua	SAN MARTIN DOS			1/1	FONPLATA			259						0,00	10/02/06	21/04/06	
F20074	PILAGAS	MISION TACAAGLE	Construcción de 30 núcleos húmedos, con C.I., C.S. y pozo absorbente	169.950,00	60.696,43	123	220.671,00	28/03/06	238.403,79	03/07/06	249	100,0000	100,0000	238.403,79	30/11/06	29/01/07	
Sanea	MISION TACAAGLE			1/1	FONPLATA			124						0,00	06/12/06	09/03/07	
SUB-TOTAL				298.550,00	106.625,00	382	378.979,98	383	396.712,57					396.712,57			
																0,00	

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de JUJUY

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
J20019	YAVI	CANGREJILLOS	Construcción de grupo sanitario para Jardín de Infantes y Refacciones Generales.	65.000,00	23.214,29	98	75.130,06	10/06/05	75.130,06	12/09/05	981	100,0000	100,0000	75.130,06	27/11/05	26/01/06		
Sanea	CANGREJILLOS			1/1	FONPLATA		100							0,00	09/02/07	20/05/08		
J20020	SANTA CATALINA	CUSI-CUSI	Construcción de 15 Núcleos Húmedos: 5 en la localidad de Lagunilla del Farallón y 10 para Cusi Cusi con termotanque y cocina a leña.	95.000,00	33.928,57	105	115.025,66	13/04/05	113.879,43	27/06/05	533	100,0000	100,0000	113.879,43	16/11/05	15/01/06		
Sanea	CUSI CUSI			1/1	FONPLATA		108							0,00	15/08/06	12/12/06		
J20048	YAVI	YAVI	Construcción de 15 núcleos húmedos, para las localidades de Yavi (10) y Suripugio (5), de 12 m2 con baño, cocina y lavadero, termotanque a leña y cocina a leña.	95.000,00	33.928,57	91	115.025,66	13/04/05	113.879,43	27/06/05	904	100,0000	100,0000	113.879,43	16/11/05	15/01/06		
Sanea	YAVI			1/1	FONPLATA		90							0,00	06/06/06	18/12/07		
J30072	RINCONADA	Coyaguayma	Provisión de equipamiento para Escuela N° 103 (elementos para dormitorios, mesas, bancos y utensilios de cocina).	13.500,00	4.821,43	58	20.553,90	18/03/05	20.524,68	24/06/05	30	100,0000	100,0000	20.524,68	23/06/05	22/08/05		
Educ	MINA PIRQUITAS			1/1	FONPLATA		60							0,00		24/07/05		
SUB-TOTAL				268.500,00	95.892,86	352	325.735,28	358	323.413,60					323.413,60				
													0,00					

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de MISIONES

Plan Operativo Anual Nro.:

1

Nº DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
M10176	SAN JAVIER	Itacaruaire	Perforación con electromecánicos para red (6300 m) de agua potable, tanque elevado de 10 m³, 23 conexiones domiciliarias, 2 grifos públicos, 1al puesto de Salud. Pje. Invernadita	135.000,00	48.214,29	250	174.991,20	07/07/05	193.956,82	27/09/05	188	100,0000	100,0000	193.956,82	27/09/05	26/11/05	
Agua	ITACARUAIRE			1/1	FONPLATA		250							0,00	27/01/06	03/04/06	
M10178	SAN JAVIER	Itacaruaire	Perforación con electromecánico, tanque elevado 10 m³, red (6500 m) de distribución , 26 conexiones domiciliarias y 1 grifo público. En el Paraje Cerro Volcán.	140.000,00	50.000,00	192	169.645,95	07/07/05	215.991,05	18/08/05	272	100,0000	100,0000	215.991,05	27/09/05	26/11/05	
Agua	ITACARUAIRE			1/1	FONPLATA		192							0,00	16/05/06	17/05/06	
M10180	25 DE MAYO	25 de Mayo	Perforacion con electromecánicos, tanque elevado 15 m³, red (4675 m) de distribución, con 43 conexiones domiciliarias y 6 grifos públicos instituc. Colonia Alborada	145.000,00	51.785,71	350	178.708,61	07/07/05	189.560,02	09/08/05	171	100,0000	100,0000	189.560,02	07/12/05	05/02/06	
Agua	25 de Mayo			1/1	FONPLATA		400							0,00	09/11/05	27/01/06	
M10202	OBERA	San Martin	Perforacion con electromecánicos de 2HP, tanque elevado de 10 m³, red de distribución de PVC 1000 m. y 24 conexiones domiciliarias. Barrio Municipal	85.000,00	30.357,14	162	102.736,92	13/07/05	107.867,43	21/09/05	374	100,0000	100,0000	107.867,43	21/09/05	20/11/05	
Agua	SAN MARTIN			1/1	FONPLATA		143							0,00	10/02/06	30/09/06	
M10218	OBERA	Panambi	Tanque elevado de 10 m3, sistema de cloración, red de distribución en PVC de 1200m de longitud, 18 conex. Dom. 3 grifos públicos. Pje. Mariano Moreno.	55.000,00	19.642,86	190	102.430,60	11/11/05	107.397,92	07/03/06	392	100,0000	100,0000	107.397,92	20/03/06	19/05/06	
Agua	Panambi			1/1	FONPLATA		220							0,00	10/10/06	03/04/07	
M20102	OBERA	Campo Viera	construcción de 28 núcleos húmedos, con pozo absorbente, cámara séptica y tanque elevado de 500litros para el barrio Oeste.	110.000,00	39.285,71	140	147.120,92	04/07/05	156.188,00	24/08/05	195	100,0000	100,0000	156.188,00	03/11/05	02/01/06	
Sanea	Campo Viera			1/1	FONPLATA		151							0,00	05/01/06	07/03/06	
M30184	SAN JAVIER	San Javier	Construccion de cocina comedor de 118 m2 en Escuela Nº197. Paraje Toribio	68.500,00	24.464,29	213	102.291,98	03/08/05	120.361,61	10/01/06	210	100,0000	100,0000	120.361,61	10/05/06	09/07/06	
Educ	San Javier			1/1	FONPLATA		221							0,00	10/05/06	08/08/06	
M30185	OBERA	Panambi	Construcción de comedor de 80 m2 con equipamiento: freezer en Escuela Nº 145	62.000,00	22.142,86	70	85.936,03	18/07/05	101.000,05	10/01/06	204	100,0000	100,0000	101.000,05	10/05/06	09/07/06	
Educ	Panambi			1/1	FONPLATA		220							0,00	28/03/06	02/08/06	
M40179	CANDELARIA	CANDELARIA	Ampliacion de 95 m2 (Sector de emergencias, ampliación laboratorio y sector administrativo) y refacción de 606 m2. Unidad Sanitaria Candelaria.	115.000,00	41.071,43	21.774	181.062,61	10/06/05	198.280,62	05/09/05	288	100,0000	100,0000	198.280,62	03/01/06	04/03/06	
Salud	CANDELARIA			1/1	FONPLATA		21.774							0,00	20/02/06	20/06/06	
M40219	OBERA	San Martin	Ampliacion de 60 m2 Consultorio ginecológico con sanitarioy equipamiento. Puesto de Salud San Martín	75.000,00	26.785,71	1.945	148.063,06	14/10/05	168.695,78	14/02/06	385	100,0000	100,0000	168.695,78	18/02/06	19/04/06	
Salud	SAN MARTIN			1/1	FONPLATA		4.158							0,00	29/08/06	06/03/07	
SUB-TOTAL				990.500,00	353.750,00	25.286	1.392.987,88	27.729	1.559.299,30					1.559.299,30			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de SALTA

Plan Operativo Anual Nro.: 1

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
S10036	RIVADAVIA	LA UNION	Aumentar reserva de agua, prolongando el acueducto existente en caño de 160 mm, tanque elevado de 50 m3, casilla cloración y cercado perimetral.	132.800,00	47.428,57	811	166.820,00	01/08/05	166.820,00	12/10/05	384	100,0000	100,0000	166.820,00	09/02/06	10/04/06		
Agua	RIVADAVIA BANDA SUR			1/1	FONPLATA			1.879						0,00	23/06/06	31/10/06		
S10157	SANTA VICTORIA	LOS TOLDOS	Construccion de obra de toma sobre río, planta de tratamiento y 699 mts de red a empalmar con distribución existente.	215.000,00	76.785,71	990	220.215,73	01/08/05	223.505,65	13/10/05	718	100,0001	100,0001	223.505,80	10/02/06	11/04/06		
Agua	LOS TOLDOS			1/1	FONPLATA			990						0,00	12/04/07	01/10/07		
S20001	ORAN	URUNDEL	Red cloacal de 1950m de cañería en PVC de 160 mm, 18 bocas de registro y 180 conexiones domiciliarias en Barrio Mataderos.	220.000,00	78.571,43	1.116	219.655,20	13/04/05	219.655,20	27/06/05	168	100,0000	100,0000	219.655,20	25/09/05	24/11/05		
Sanea	URUNDEL			1/1	FONPLATA			1.098						0,00	16/09/05	12/12/05		
S20005	ORAN	COLONIA SANTA ROSA	Red cloacal de 2080m de cañería de PVC de 160 mm, 25 bocas de registros y 195 conexiones domiciliarias para el Barrio Municipal.	214.800,00	76.714,29	846	223.819,71	01/07/05	223.800,00	19/09/05	319	100,0000	100,0000	223.800,00	17/01/06	18/03/06		
Sanea	COLONIA SANTA ROSA			1/1	FONPLATA			1.378						0,00	17/05/06	04/08/06		
S20091	SAN MARTIN	AGUARAY	Construcción de 17 baños mínimos con conexión a pozo absorbente, cámara séptica, tanque elevado de 300 litros y pileta de lavar exterior, para el Pje. Peña Morada.	78.200,00	27.928,57	96	78.630,27	07/04/05	322.303,38	27/06/05	25	100,0000	100,0000	322.303,38	13/08/05	12/10/05		
Sanea	AGUARAY			1/1	FONPLATA			102						0,00	21/12/05	01/07/07		
S20092	SAN MARTIN	AGUARAY	Construcción de 32 baños mínimos con conexión a pozo absorbente, cámara séptica, tanque elevado de 300 litros y pileta de lavar exterior para el Pje. Campo Blanco.	147.200,00	52.571,43	173	148.009,92	07/04/05	150.987,39	27/06/05	273	100,0000	100,0000	150.987,39	29/08/05	28/10/05		
Sanea	AGUARAY			1/1	FONPLATA			156						0,00	10/03/06	27/03/06		
S40003	ORAN	URUNDEL	Provision de equipo de rayos X y ecógrafo para el hospital de Urundel	49.700,00	17.750,00	3.800	85.712,98	24/03/05	84.976,80	27/06/05	79	100,0000	100,0000	84.976,80	20/07/05	18/09/05		
Salud	URUNDEL			1/1	FONPLATA			3.276						0,00		14/09/05		
S40013	ORAN	COLONIA SANTA ROSA	Provisión de equipos de rayos X y ecógrafo para el hospital de Colonia Santa Rosa.	49.700,00	17.750,00	16.950	83.466,90	24/03/05	83.466,90	28/06/05	97	100,0000	100,0000	83.466,90	20/07/05	18/09/05		
Salud	COLONIA SANTA ROSA			1/1	FONPLATA			16.950						0,00		03/10/05		
SUB-TOTAL				1.107.400,00	395.500,00	24.782	1.226.330,71	25.829	1.475.515,32						1.475.515,47			
														0,00				
TOTAL GENERAL				5.263.286,55	1.879.745,21	59.223	6.182.135,39	61.675	6.715.017,46						6.715.027,59			
														-10,00				

Ministerio de Planificación Federal
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos con
Necesidades Básicas Insatisfechas
(Préstamo FONPLATA ARG-14/2004)

Página: 1 de 7

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CHACO

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
H20203	LIB. GRAL SAN MARTIN	Pampa del Indio	Construccion de 100 letrinas de 1,95 m ² cada una. Lote 4	220.000,00	78.571,43	563	220.000,00	25/04/06	230.709,90	12/06/06	177	100,0000	100,0000	230.709,90	09/11/06	08/01/07	
Sanea		Pampa del Indio		2/1	FONPLATA									0,00	08/11/06	06/12/06	
H20282	LIB. GRAL SAN MARTIN	Ciervo Petiso	Construccion de 23 baños mínimos de 3,40 m ² con conexión a cámara séptica premoldada de 800 lts. y pozo absorbente. Son 11 en B° San Ramón y 12 en B° Ferrocarril.	120.520,00	43.042,86	120	124.200,00	27/02/06	124.192,64	26/07/06	258	100,0000	100,0000	124.192,63	25/07/06	23/09/06	
Sanea		Ciervo Petiso		2/1	FONPLATA									0,01	05/12/06	10/04/07	
H20283	TAPENAGA	COTE LAI	Construcción de red cloacal de 573m de 0,002 diam. Y 590 m de 0,160 diam., una estación de bombeo, 13 bocas de registro, 56 conex. domiciliarias y 5 conex. a Inst. Públicas.	220.000,00	78.571,43	1.237	220.000,00	01/06/06	245.784,00	10/11/06	404	100,0000	100,0000	245.784,00	01/03/07	30/04/07	
Sanea		COTE LAI		2/1	FONPLATA									0,00	04/10/07	19/12/07	
SUB-TOTAL				560.520,00	200.185,72	1.920	564.200,00	1.919	600.686,54					600.686,53			
														0,01			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CORRIENTES

Plan Operativo Anual Nro.: 2

Nº DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
C10140	GENERAL PAZ	Palmar Grande	Perforación de 40 m, bomba sumergible, T. elevado de 10 m3, casilla de cloración, red de distribución de 2000 m, 40 conex. Domicil., 3 institucionales en Pje. Cuarenta.	98.000,00	35.000,00	151	119.000,00	02/05/06	119.000,00	02/08/06	694	100,0000	100,0000	119.000,00	31/10/06	30/12/06	
Agua	Palmar Grande			2/1	FONPLATA					177				0,00	23/05/08	26/06/08	
C10233	MONTE CASEROS	COLONIA LIBERTAD	Perforación a 80 m, bomba sumergible, T. elevado de 15 m3, casilla para cloración, cerco perimetral, 2000 m red de distribución, 52 conex. dom. y 4 institucionales en Est. Libertad	155.300,00	55.464,29	218	155.300,00	25/04/06	132.893,82	12/10/06	623	100,0000	100,0000	132.893,82	20/08/06	19/10/06	
Agua	COLONIA LIBERTAD			2/1	FONPLATA					218				0,00	30/05/08	26/06/08	
C10234	MONTE CASEROS	JUAN PUJOL	Perforación a 60 m, bomba sumergible, casilla de cloración, cerco perimetral, 800 m red de distribución y 45 conexiones domiciliarias.	81.000,00	28.928,57	1.046	81.000,00	15/03/06	80.757,00	02/08/06	352	100,0000	100,0000	80.757,00	31/10/06	30/12/06	
Agua	JUAN PUJOL			2/1	FONPLATA					1.046				0,00	18/01/07	20/07/07	
C20139	GENERAL PAZ	Palmar Grande	Construcción de 12 N. H., de 8,16 m² T.R. De 300 lts., con conexión a cámara séptica y pozo absorbente.	74.011,32	26.432,61	79	74.011,32	10/03/06	74.011,32	25/07/06	525	100,0000	100,0000	74.011,32	11/10/06	10/12/06	
Sanea	Palmar Grande			2/1	FONPLATA					65				0,00	30/09/07	01/01/08	
C20159	CONCEPCION	TATA CUA	Construcción de 50 baños mínimos de 3,82 m², T. R. De 300 lts. Con conexión a cámara séptica y lecho nitrificante.	198.402,00	70.857,86	267	205.800,00	07/04/06	246.548,00	10/07/06	255	100,0000	100,0000	246.548,00	09/08/06	08/10/06	
Sanea	TATA CUA			2/1	FONPLATA					209				0,00	10/01/07	22/03/07	
C20246	PASO DE LOS IRRFES	TAPEBICUA	Construcción de 15 N. H. de 8,16 m². T.R. De 300 lts., con conexión a cámara séptica y pozo absorbente.	92.514,00	33.040,71	68	98.250,00	10/03/06	98.258,15	24/07/06	0	60,0010	54,1929	53.248,98	12/08/06	11/10/06	
Sanea	TAPEBICUA			2/1	FONPLATA					68			5.706,89				
C20274	GENERAL PAZ	Lomas de Vallejoes	Construcción de 35 baños mínimos con pileta de lavar, de 3,75 m², T.R. de 300 litros con conexión a cámara séptica y pozo absorbente.	164.010,00	58.575,00	169	164.010,00	05/06/06	172.210,50	07/08/06	499	100,0000	100,0000	172.210,50	19/08/06	18/10/06	
Sanea	Lomas de Vallejoes			2/1	FONPLATA					169				0,00	30/06/07	19/12/07	
C20275	GENERAL SAN MARTIN	GUAVIRAVI	Construcción de 17 N. H. de 8,16m² T. R. de 300 litros, con conexión a cámara de séptica y pozo absorbente.	104.849,00	37.446,07	101	111.350,00	13/03/06	111.360,37	24/07/06	0	65,1323	62,4446	69.538,51	12/08/06	11/10/06	
Sanea	GUAVIRAVI			2/1	FONPLATA					101			2.993,06				
C20276	SAN MIGUEL	LORETO	Construcción de 22 N.H de 5,63 m² y 5 N.H. de 10,73 m² para discapacitados motrices y no motrices, TR 300 lts., cámara séptica y pozo absorbente, en 25 hog. y 2 en Ctro de Discap	179.961,00	64.271,79	218	179.961,05	24/03/06	182.660,46	10/07/06	338	100,0000	100,0000	182.660,46	12/08/06	11/10/06	
Sanea	LORETO			2/1	FONPLATA					218				0,00	28/03/07	13/06/07	
SUB-TOTAL				1.148.047,32	410.016,90	2.317	1.188.682,37	2.271	1.217.699,62					1.130.868,59			
														8.699,95			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de ENTRE RIOS

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
E20269	CONCORDIA	COLONIA AYUI GRANDE	Construccion de 50 baños minimos para Colonia Ayui.	215.000,00	76.785,71	250	215.000,00	06/03/06	238.296,37	26/06/06	228	100,0000	100,0000	238.296,37	24/10/06	23/12/06	
Sanea	COLONIA AYUI			2/1	FONPLATA			259						0,00	01/12/06	09/02/07	
E20270	CONCORDIA	PUERTO YERUA	Construccion de 45 baños minimos, con pileta de lavar exterior, tanque elevado, cámara séptica y de inspección, pozo absorbente.	210.000,00	75.000,00	225	206.708,64	28/02/06	234.251,43	26/06/06	228	100,0000	100,0000	234.251,43	24/10/06	23/12/06	
Sanea	PUERTO YERUA			2/1	FONPLATA			225						0,00	01/12/06	09/02/07	
E20271	CONCORDIA	LOS CHARRUAS	Construccion de 40 baños para Los Charruas.	208.000,00	74.285,71	166	208.000,00	02/06/06	205.079,25	11/09/06	584	100,0000	100,0000	205.079,25	03/01/07	04/03/07	
Sanea	LOS CHARRUAS			2/1	FONPLATA			181						0,00	14/12/07	17/04/08	
E20272	FEDERACION	Villa del Rosario	Refaccion de la red cloacal existente para los Barrios 23 de Diciembre y 35 Viviendas.	75.000,00	26.785,71	628	83.575,00	06/03/06	79.466,00	14/11/06	502	100,0000	100,0000	79.466,00	03/10/06	02/12/06	
Sanea	VILLA DEL ROSARIO			2/1	FONPLATA			616						0,00	20/07/07	30/03/08	
E20278	CONCORDIA	COLONIA GRAL. ROCA	Construcción de 30 baños mínimos para Planta Urbana y zona rural.	160.072,00	57.168,57	141	160.072,35	06/03/06	158.243,65	05/06/06	682	100,0000	100,0000	158.243,65	03/09/06	02/11/06	
Sanea	COLONIA GRAL. ROCA			2/1	FONPLATA			141						0,00	16/11/06	17/04/08	
SUB-TOTAL				868.072,00	310.025,70	1.410	873.355,99	1.422	915.336,70					915.336,70			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de FORMOSA

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
F10066	FORMOSA	FORMOSA	Construcción de salón con cubierta de chapa de 220 m² con canaletas para recolección de agua de lluvia, aljibe de 30000 lts., T.E. De 1000 lts y sanitarios para el Bo. Sta. Isabel.	219.700,00	78.464,29	684	219.700,00	20/04/06	238.137,57	03/07/06	289	100,0000	100,0000	238.137,57	10/08/06	09/10/06	
Agua	CAPITAL			2/1	FONPLATA		684							0,00	03/11/06	18/04/07	
F10257	BERMEJO	Laguna Yema	Construcción y ampliación de red de distribución de agua potable y 250 conexiones domiciliarias al sector norte del municipio.	191.700,00	68.464,29	903	191.700,00	27/02/06	225.985,98	01/06/06	202	100,0000	100,0000	225.985,98	30/08/06	29/10/06	
Agua	Laguna Yema			2/2	FONPLATA		903							0,00	08/11/06	20/12/06	
F10258	BERMEJO	Pozo del Mortero	Instalación de nueva unidad de tratamiento, refacción de unidades de trat. obsoletas, tanq. elevado y optimización de red de distr de 2 km y 70 conexiones domiciliarias.	218.900,00	78.178,57	524	218.900,00	27/02/06	238.976,37	19/05/06	274	100,0000	100,0000	238.976,37	17/08/06	16/10/06	
Agua	Pozo del Mortero			2/1	FONPLATA		524							0,00	17/08/06	17/02/07	
F20247	BERMEJO	Laguna Yema	Construcción de 32 letrinas para Barrio Magin.	93.500,00	33.392,86	159	93.500,00	14/03/06	111.461,17	01/06/06	202	100,0000	100,0000	111.461,17	13/08/06	12/10/06	
Sanea	Laguna Yema			2/1	FONPLATA		159							0,00	08/11/06	20/12/06	
F20248	BERMEJO	Laguna Yema	Construcción de 39 Letrinas para Barrio Matadero.	113.900,00	40.678,57	207	113.900,00	14/03/06	136.547,12	01/06/06	202	100,0000	100,0000	136.547,12	13/08/06	12/10/06	
Sanea	Laguna Yema			2/1	FONPLATA		207							0,00	08/11/06	20/12/06	
F20249	BERMEJO	Laguna Yema	Construcción de 40 Letrinas para el Barrio Simbolar.	116.900,00	41.750,00	199	116.900,00	14/03/06	139.845,32	01/06/06	202	99,8889	99,8889	139.690,00	04/06/06	03/08/06	
Sanea	Laguna Yema			2/1	FONPLATA		199							0,00	08/11/06	20/12/06	
F30110	PATÍÑO	POZO DE TIGRE	Ampliación y remodelación del Jardín de Infantes "Changuito de Dios" de sala de estudios, hall de acceso, cocina, comedor y baños, del barrio España.	58.100,00	20.750,00	70	58.100,00	01/05/06	67.925,78	01/08/06	615	100,0000	100,0000	67.925,78	12/08/06	11/10/06	
Educ	POZO DE TIGRE			2/1	FONPLATA		70							0,00	03/03/08	07/04/08	
SUB-TOTAL				1.012.700,00	361.678,58	2.746	1.012.700,00	2.746	1.158.879,31					1.158.723,99			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de JUJUY

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
J10089	YAVI	YAVI	Construcción de nueva toma con dos drenes y cámara de carga, sistema de conducción, bombeo y elevación y cañer. de impulsión, cisterna y red de distribución.	223.985,40	79.994,79	360	223.985,40	03/01/06	288.725,50	05/10/06	230	100,0000	100,0000	288.725,50	27/12/06	25/02/07	
Agua	YAVI			2/1	FONPLATA		360							0,00	23/05/07	23/05/07	
J10241	SANTA BARBARA	SANTA CLARA	Reemplazo de cañerías de PVC y 226 conexiones domiciliarias.	130.000,00	46.428,57	1.582	140.200,00	28/03/06	165.524,00	04/08/06	350	100,0000	100,0000	165.524,00	18/11/06	17/01/07	
Agua	SANTA CLARA			2/1	FONPLATA		1.582							0,00	07/03/07	20/07/07	
J10242	SANTA BARBARA	SANTA CLARA	Reemplazo de cañerías existentes. 524 conexiones domiciliarias. Santa Clara (zona norte) Malla N° 1	229.000,00	81.785,71	3.406	216.440,00	28/03/06	260.290,00	04/08/06	371	100,0000	100,0000	260.290,00	18/11/06	17/01/07	
Agua	SANTA CLARA			2/1	FONPLATA		3.406							0,00	07/03/07	10/08/07	
J10243	SANTA BARBARA	SANTA CLARA	Construcción de 708 metros lineales de cañería de PVC. 50 conexiones domiciliarias. El Canal.	40.000,00	14.285,71	330	40.000,00	15/04/06	51.500,00	04/08/06	382	100,0000	100,0000	51.500,00	18/11/06	17/01/07	
Agua	SANTA CLARA			2/1	FONPLATA		330							0,00	06/03/07	21/08/07	
J10244	SANTA BARBARA	SANTA CLARA	Perforación a 90 mts..pozo para abastecimiento de agua potabl. Bomba sumergible, TE, conexión a la red de agua de la escuela. Paraje Sauce Guacho.	80.000,00	28.571,43	438	80.000,00	03/04/06	97.242,00	04/08/06	0	89,9874	85,4880	83.130,24	19/10/06	18/12/06	
Agua	SANTA CLARA			2/1	FONPLATA		438							4.375,28			
J20251	SANTA BARBARA	SANTA CLARA	Construccion de 26 Nucleos Húmedos para El Canal	193.600,00	69.142,86	169	220.312,95	20/06/06	247.336,00	04/08/06	0	67,0384	70,2788	173.824,80	05/12/06	03/02/07	
Sanea	SANTA CLARA			2/1	FONPLATA		169							-8.014,67			
SUB-TOTAL				896.585,40	320.209,07	6.285	920.938,35	6.285	1.110.617,50					1.022.994,54			
													-3.639,39				

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de MISIONES

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
M10236	CANDELARIA	Bonpland	Planta Modular de potabilización de agua en HPA.	190.000,00	67.857,14	1.850	196.964,32	06/03/06	220.741,20	07/07/06	222	100,0000	100,0000	220.741,20	06/08/06	05/10/06	
Agua	BONPLAND			2/1	FONPLATA			1.850						0,00	06/11/06	14/02/07	
M10250	OBERA	Campo Ramón	Perforación a 180mts, Tanque Elevado 15.000 litros, tratamiento de cloración y red de distribución.32 Conexiones domiciliarias y 3 grifos publicos.Sanitario para escuela N° 371	197.000,00	70.357,14	275	197.000,00	01/06/06	280.840,39	07/12/06	377	100,0000	100,0000	280.840,39	01/03/07	30/04/07	
Agua	CAMPO RAMON			2/1	FONPLATA			275						0,00	29/08/07	19/12/07	
M10260	25 DE MAYO	25 de Mayo	Perforación prof 200mts. Tanque elevado 15.000 lts. Tratamiento de cloración. Red de distribución 2.500 mts. 41 Conex. domiciliarias. Para Torta Quemada	215.000,00	76.785,71	320	221.769,81	11/04/06	239.706,41	20/06/06	261	100,0000	100,0000	239.706,41	17/11/06	16/01/07	
Agua	25 de Mayo			2/1	FONPLATA			320						0,00	27/10/06	08/03/07	
M10277	LIB. GRAL SAN MARTIN	Garuhape-Mi	Construccion TE de 35.000 lts., bomba dosificadora de cloro, rehabilitación de cisterna exis de Hº Aº de 20m3. Electromec. red de dis. de 1000 mts 40 conx. Dom. Garuhape Mi Norte.	208.000,00	74.285,71	1.013	231.178,80	07/04/06	240.425,95	08/09/06	220	100,0000	100,0000	240.425,95	27/12/06	25/02/07	
Agua	GARUHAPE			2/1	FONPLATA			1.013						0,00	15/01/07	16/04/07	
M10279	OBERA	Colonia Alberdi	Construcción de Cisterna 10m3, electromecanicos, modulo filtrante, red de distribución 1400m, 37 conx dom y 2 grifos publicos. Barrio Don Isidro.	150.000,00	53.571,43	200	152.740,08	07/04/06	183.238,97	02/10/06	533	100,0000	100,0000	183.238,97	28/10/06	27/12/06	
Agua	COLONIA ALBERDI			2/1	FONPLATA			200						0,00	20/08/07	18/03/08	
M10280	SAN JAVIER	FLORENTINO	Construcción de Cisterna de 20m3, red de distribución de 720m, 24 conx dom y 2 grifos publicos.	180.000,00	64.285,71	190	155.775,51	15/05/06	186.812,94	02/10/06	443	100,0000	100,0000	186.812,94	28/10/06	27/12/06	
Agua	F. AMEGHINO	AMEGHINO		2/1	FONPLATA			251						0,00	02/08/07	19/12/07	
M20199	SAN IGNACIO	CORPUS	Construccion de 35 nucleos húmedos	170.000,00	60.714,29	141	187.296,42	07/03/06	200.215,60	01/06/06	222	100,0000	100,0000	200.215,60	30/08/06	29/10/06	
Sanea	CORPUS			2/1	FONPLATA			141						0,00	26/09/06	09/01/07	
M20261	SAN IGNACIO	CORPUS	Construccion de 30 Nucleos Húmedos con ducha y lavatorio y piletta de lavar exterior. Barrio Zona Oeste.	170.000,00	60.714,29	133	187.596,42	07/03/06	200.536,30	01/06/06	222	100,0000	100,0000	200.536,30	30/08/06	29/10/06	
Sanea	CORPUS			2/1	FONPLATA			133						0,00	26/09/06	09/01/07	
M30259	CANDELARIA	Bonpland	Construcción de un cerramiento perimetral para la escuela N° 13.	30.650,00	10.946,43	398	35.230,00	10/03/06	42.922,00	07/07/06	32	100,0000	100,0000	42.922,00	12/08/06	11/10/06	
Educ	BONPLAND			2/1	FONPLATA			400						0,00	16/11/06	08/08/06	
M50240	CAPITAL	POSADAS	Construcción de 147,50m2, Sanitarios, refaccion de edificio existente de 56 m2	160.000,00	57.142,86	2.952	176.340,51	08/04/06	195.800,50	20/06/06	245	100,0000	100,0000	195.800,50	19/08/06	18/10/06	
POTC	POSADAS			2/1	FONPLATA			2.952						0,00	05/12/06	20/02/07	
SUB-TOTAL				1.670.650,00	596.660,71	7.472	1.741.891,87	7.535	1.991.240,26					1.991.240,26			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de SALTA

Plan Operativo Anual Nro.: 2

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
S10006	ORAN	COLONIA SANTA ROSA	Constr pozo 140m, tanque de 15 m3, red de distribución 1781 m, 120 conexiones domiciliarias Mision Evangelica Bautista.	169.711,00	60.611,07	828	170.491,10	28/02/06	170.490,10	18/12/06	254	100,0000	100,0000	170.490,10	24/08/06	23/10/06	
Agua	COLONIA SANTA ROSA			2/1	FONPLATA		1.171							0,00	08/06/07	29/08/07	
S10065	RIVADAVIA	Rivadavia	Equipamiento pozo existente, construcción T.R. 12m3, casilla de cloración, 520m red Ø3 Ø, de distribución, 13 grifos públicos, el Pje. Alto Verde.	94.289,00	33.674,64	85	101.361,32	11/04/06	101.361,32	17/07/06	256	100,0000	100,0000	101.361,32	13/08/06	12/10/06	
Agua	RIVADAVIA BANDA SUR			2/1	FONPLATA		141							0,00	19/02/07	30/03/07	
S10093	SAN MARTIN	Paraje El Carpintero	Equipamiento de pozo existente, grupo electrogeno, constr T.R 15 m3, 1200M red de distribución, 21 grifos públicos	90.000,00	32.142,86	177	106.700,00	20/03/06	100.298,00	30/10/06	379	100,0000	100,0000	100.298,00	13/11/06	12/01/07	
Agua	EMBARCACION			2/1	FONPLATA		197							0,00	29/08/07	13/11/07	
S10094	SAN MARTIN	Mision Chaqueña	Equipamiento pozo existente, constr T.R elevado 50 m3, casilla de cloración, red nueva y a recambiar 1330m. Ø75, 1335m Ø63, 650m Ø50 y 290 conexiones	220.000,00	78.571,43	1.716	219.716,38	27/03/06	204.677,25	09/10/06	400	100,0000	100,0000	204.677,25	13/12/06	11/02/07	
Agua	EMBARCACION			2/1	FONPLATA		1.716							0,00	27/09/07	13/11/07	
S10255	ANTA	General Pizarro	Complemento de pozo y T.R existentes, construc. T.R. 50m3 con 2 bombas, 2475m red de distribución de Ø63, 300m de Ø75, 425m Ø110 y 40 conexiones domiciliarias	219.400,00	78.357,14	1.200	219.400,77	21/02/06	236.249,38	14/08/06	485	213,5385	213,5385	504.483,31	04/01/07	05/03/07	
Agua	General Pizarro			2/1	FONPLATA		1.200							0,00	18/10/07	12/12/07	
S20034	ORAN	MISION SAN FRANCISCO	Construcción de 30 baños mínimos de 4,70m², con pileta de lavar exterior, tanque de 300 litros, con conexión a red cloacal. Primer loteo.	141.000,00	50.357,14	179	151.813,50	07/03/06	151.813,50	20/07/06	438	100,0000	100,0000	151.813,50	24/08/06	23/10/06	
Sanea	PICHANAL			2/1	FONPLATA		184							0,00	08/06/07	01/10/07	
S20046	RIVADAVIA	Rivadavia	Construcción de 30 baños mínimos de 6,60m² con pileta de lavar exterior, tanque de 300 lt., con descarga a pozo absorbente.	174.000,00	62.142,86	228	185.037,70	21/04/06	194.086,39	25/07/06	0	88,9300	86,6975	168.268,04	24/08/06	23/10/06	
Sanea	RIVADAVIA BANDA SUR			2/1	FONPLATA		223							4.332,98			
S20047	ORAN	MISION SAN FRANCISCO	Ampliación de red cloacal 1200 m de 160 Ø, 37 bocas de registro y 235 conexiones domiciliarias - Misión San Francisco 2º y 3º loteo.	220.000,00	78.571,43	1.434	221.767,35	06/03/06	220.986,99	20/07/06	381	100,0000	100,0000	220.986,99	24/08/06	23/10/06	
Sanea	PICHANAL			2/1	FONPLATA		1.434							0,00	06/12/06	05/08/07	
S20253	ANTA	Las Lajitas	Construccion de 42 baños de 4,80m², con pileta de lavar a red cloacal. Barrio Sarmiento	189.000,00	67.500,00	255	195.797,70	13/04/06	234.948,00	17/07/06	12	546,8037	546,8037	1.284.704,40	13/08/06	12/10/06	
Sanea	Las Lajitas			2/1	FONPLATA		255							0,00	08/05/07	01/07/07	
S20254	ANTA	Las Lajitas	Construccion de 46 Baños de 4,80m² con pileta de lavar a red cloacal. Barrio Sarmiento. 2º etapa.	207.000,00	73.928,57	299	214.445,10	13/04/06	257.324,00	17/07/06	346	100,0000	100,0000	257.324,00	13/08/06	12/10/06	
Sanea	Las Lajitas			2/1	FONPLATA		299							0,00	08/05/07	28/06/07	
S20262	SANTA VICTORIA	NAZARENO	Construccion de Planta Depuradora. Ampliacion de red cloacal existente, 35 conexiones domiciliarias.	190.000,00	67.857,14	789	190.000,00	15/03/06	198.303,00	21/08/06	455	100,0000	100,0000	198.303,00	19/11/06	18/01/07	
Sanea	NAZARENO			2/1	FONPLATA		789							0,00	27/02/07	19/11/07	
S50252	SANTA VICTORIA	NAZARENO	Construccion de un Salon de Usos Multiples. 436m² cubiertos y equipamiento vario - mobiliario, colector solar, equipamiento de radio	208.000,00	74.285,71	3.451	205.092,00	10/03/06	210.000,00	02/06/06	7	159,5238	159,5238	335.000,00	29/09/06	28/11/06	
POTC	NAZARENO			2/1	FONPLATA		3.451							0,00	02/06/07	01/01/07	
SUB-TOTAL				2.122.400,00	757.999,99	10.641	2.181.622,92	11.060	2.280.537,93					3.697.709,91			
														4.332,98			
TOTAL GENERAL				8.278.974,72	2.956.776,67	32.791	8.483.391,50	33.238	9.274.997,86					10.517.560,52			
														9.393,55			

Ministerio de Planificación Federal
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos con
Necesidades Básicas Insatisfechas
(Préstamo FONPLATA ARG-14/2004)

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Página: 1 de 6

Provincia de CHACO

Plan Operativo Anual Nro.: 3

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
H10320	BERMEJO	GENERAL VEDIA	Reparación de pilar de bajada y casilla de comando, cerco perimetral, iluminación exterior, cons. Presedimentador, equipo de bombeo, planta potabilizadora compacta. El Naranjito.	161.493,50	53.831,17	675	161.493,50	12/01/07	161.480,00	17/10/07	218	100,0000	100,0000	161.480,00	20/03/07	19/05/07		
Agua	GRAL. VEDIA			3/1	FONPLATA			675						0,00	17/04/08	22/05/08		
H10321	BERMEJO	GENERAL VEDIA	Rep. pilar de bajada, casilla comando, const. Cerco perimetral, iluminación, Perf., eq. bombeo, presedimentador, planta pot comp. TE , rep. Conex Dom., ext.red. 2 GF. Las Horquetas	135.171,50	45.057,17	175	135.171,50	19/01/07	135.163,00	04/09/07	245	100,0000	100,0000	135.163,00	19/04/07	18/06/07		
Agua	GRAL. VEDIA			3/1	FONPLATA			175						0,00	20/12/07	06/05/08		
H10343	GERNERAL GJFMFS	El Espinillo	Refacción cisterna, reparación sis. Recole. Agua de lluvia. Refacción escuela y equipamiento. Las Tunillas	171.000,00	57.000,00	159	256.598,00	09/05/07	306.910,50				100,0000	100,0000	306.910,50	20/05/07	19/07/07	
Agua	Villa Rio Bermejito			3/1	FONPLATA			159						0,00	21/05/08	21/05/08		
H20333	TAPENAGA	COTE LAI	Contrucción de cañería de impulsión de 1533 m desde pozo de bombeo hasta laguna de tratamiento. 4 bocas de registro herméticas. Cote Lai.	178.000,00	59.333,33	1.237	178.000,00	13/09/06	199.360,00	13/04/07	235	100,0000	100,0000	199.360,00	01/03/07	30/04/07		
Sanea	COTE LAI			3/2	APORTE NACION			1.237						0,00	04/10/07	04/12/07		
H20334	BERMEJO	EVA PERON	Ampliación red cloacal y construcción de pozo de bombeo, 88 conex. Dom, 8 a inst. Constru modulo para camara de tratamiento. Pto. Eva Perón.	598.741,18	199.580,39	574	598.741,18	13/04/07	597.840,00	19/11/07	287	100,0000	95,0000	567.948,00	19/04/07	18/06/07		
Sanea	PTO EVA PERON			3/1	FONPLATA			574						29.892,00	01/09/08	01/09/08		
H20342	TAPENAGA	COTE LAI	Ampliación del sistema cloacal 2º etapa. 253 conex dom 9 conex inst.	680.817,21	226.939,07	1.237	671.859,84	31/01/07	772.258,00	04/10/07	272	100,0000	100,0000	772.258,00	20/05/07	19/07/07		
Sanea	COTE LAI			3/1	FONPLATA			1.237						0,00	14/05/08	02/07/08		
H20351	LIB. GRAL SAN MARTIN	Pampa del Indio	Construcción de 100 módulos para higiene de 1,30 x 1,50, adosados a las letrinas. Se instalará un depósito de agua colgante de chapa, tipo calefon y un lavabo, para Lote 4.	271.764,90	90.588,30	563	259.971,00	20/11/06	271.764,90	02/03/07	474	100,0000	100,0000	271.764,90	02/06/07	01/08/07		
Sanea	Pampa del Indio			3/1	APORTE NACION			563						0,00	19/12/07	18/06/08		
SUB-TOTAL				2.196.988,29	732.329,43	4.620	2.261.835,02	4.619	2.444.776,40					2.414.884,40				
														29.892,00				

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CORRIENTES

Plan Operativo Anual Nro.: 3

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
C10307	SANTO TOME	GOBERNADOR VIRASORO	Construcción de red de agua potable de 220m, y ampliación de 1507m que se conectara a la existente. 184 conex dom Barrio Nueva Esperanza y B° Narciso Vega.	184.399,83	61.466,61	907	184.399,83	24/11/06	202.442,08	12/09/07	-416	100,0000	100,0000	202.442,08	15/05/07	14/07/07		
Agua	GOBERNADOR VIRASORO			3/1	FONPLATA			958						0,00	01/11/08			
C10313	SAN ROQUE	9 DE JULIO	Perforación, red de distribución 3100 mts., TE 6 m3., cloración, 25 conex. Dom. Paraje Bajo Grande.	142.000,00	47.333,33	77	142.000,00	05/03/07	159.170,90	16/10/07	272	100,0000	95,0000	151.212,37	15/04/07	14/06/07		
Agua	9 DE JULIO			3/1	FONPLATA			75						7.958,53	14/07/08			
C10332	ITUZAINGO	COLONIA LIEBIG	Perforación con bomba elevadora, TE de 10 m3, electromecanicos, cerco perimetral, red de distr. 1900 m. 31 conex. Dom. Constr. De 31 baños c/lavadero, pozo abs. Paraje Santa Rosa.	392.512,00	130.837,33	139	392.512,00	04/04/07	469.051,84	05/11/07	121	100,0000	100,0000	469.051,84	15/05/07	14/07/07		
Agua	COLONIA LIEBIG			3/1	FONPLATA			151						0,00	05/03/08			
C40336	GENERAL PAZ	CAA CATI	Refaccion y equipamiento sala de Primeros Auxilios, constr. Galeria. Paraje Cerrito - 4° Sección.	40.000,00	13.333,33	1.946	40.000,00	12/12/06	43.865,00	12/10/07	-325	100,0000	100,0000	43.865,00	12/06/06	11/08/06		
Salud	CAA CATI			3/1	APORTE NACION			1.946						0,00	01/09/08			
C40337	GENERAL PAZ	CAA CATI	Refacción y equipamiento Sala de Primeros Auxilios. Colonia Romero.	45.000,00	15.000,00	495	45.000,00	04/12/06	49.356,00	12/10/07	-325	100,0000	100,0000	49.356,00	08/05/07	07/07/07		
Salud	CAA CATI			3/2	APORTE NACION			495						0,00	01/09/08			
C50344	ITUZAINGO	COLONIA LIEBIG	Construcción polideportivo municipal, cerr. Perimetral, sanitarios, y equipamiento.	333.600,00	111.200,00	4.087	336.600,00	12/01/07	393.648,00	25/09/07	4	100,0000	95,0000	373.965,60	15/05/07	14/07/07		
POTC	COLONIA LIEBIG			3/1	FONPLATA			4.087						19.682,40	16/01/08			
SUB-TOTAL				1.137.511,83	379.170,60	7.651	1.140.511,83	7.712	1.317.533,82					1.289.892,89				
														27.640,93				

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de ENTRE RIOS

Plan Operativo Anual Nro.: 3

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
E40289	COLON	VILLA ELISA	Equipamiento Hospital "San Roque María A. Francou" con instrumental para uso general, ecógrafo, equipo Rx portátil, equipam. para reanimación. Ejido Urbano.	123.700,00	41.233,33	8.260	126.960,00	11/10/06	138.631,36	10/04/07	122	100,0000	100,0000	138.631,36	15/12/06	13/02/07	
Salud	VILLA ELISA			3/1	FONPLATA			8.260						0,00	10/08/07	10/08/07	
E40294	COLON	ARROYO BARU	Reacondicionamiento Hospital Chacabuco	232.000,00	77.333,33	2.312	224.709,10	14/11/06	249.499,23	16/04/07	379	100,0000	100,0000	249.499,23	04/05/07	03/07/07	
Salud	COLON			3/1	FONPLATA			2.312						0,00	19/12/07	29/04/08	
SUB-TOTAL				355.700,00	118.566,66	10.572	351.669,10	10.572	388.130,59					388.130,59			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de FORMOSA

Plan Operativo Anual Nro.: 3

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
F10323	PILCOMAYO	Laguna Naick Neck	Construcción de 21 aljibes para prov agua a baños, tanque de 300 lts. Motobomba, 21 baños con lavadero, camara de inspección, cama séptica y pozo absorbente. Colonia Paso Barboza	341.775,00	113.925,00	71	352.279,20	29/11/06	409.307,35	01/03/07	243	100,0000	100,0000	409.307,35	19/05/07	18/07/07		
Agua	LAGUNA NAICK NFOCK			3/1	FONPLATA			71						0,00	27/09/07	30/10/07		
F10345	PILAGAS	BUENA VISTA	Construcción de modulo compacto de 20 m3/h, c/ floculador mec. Comp., sedimentador, filtro rapido de arena y grava, 2 electrobombas, recon. Cisterna exis.	250.000,00	83.333,33	1.004	250.000,00	20/11/06	274.306,00	15/05/07	231	100,0000	100,0000	274.306,00	07/06/07	06/08/07		
Agua	BUENA VISTA			3/1	FONPLATA			1.004						0,00	01/01/08	01/01/08		
F10346	BERMEJO	Laguna Yema	Ampliación y mod. Red de agua potable 441 conex. Dom y 12 instit. Bº Laq Union, Magin, Matadero y San Francisco.	432.700,00	144.233,33	1.845	432.700,00	14/11/06	456.783,25	01/03/07	214	100,0000	100,0000	456.783,25	28/05/07	27/07/07		
Agua	Laguna Yema			3/1	FONPLATA			1.845						0,00	20/07/07	01/10/07		
F20314	PILCOMAYO	RIACHO HE HE	Construc. 34 sanitarios, cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente. Con lavadero. Bº Polideportivo.	206.550,00	68.850,00	137	206.550,00	20/10/06	244.853,40	20/02/07	441	100,0000	100,0000	244.853,40	14/05/07	13/07/07		
Sanea	Riacho He He			3/1	FONPLATA			127						0,00	27/09/07	06/05/08		
F20325	PILCOMAYO	Laguna Naick Neck	Construcción de 42 Nucleos Húmedos, con cámara septica, camara de inspección y pozo absorbente. Barrio Centro II.	378.000,00	126.000,00	185	378.000,00	01/12/06	448.852,02	07/05/07	351	100,0000	100,0000	448.852,02	19/04/07	18/06/07		
Sanea	LAGUNA NAICK NFOCK			3/1	FONPLATA			185						0,00	30/10/07	22/04/08		
F20330	PILAGAS	PORTON NEGRO	Construcción de 52 baños con lavadero, camara de inspección, camara séptica y pozo abserbente, Tanque de 300 lts, extencion de red de agua de 700 m., 18 conex. Dom. Porton Negro.	362.180,00	120.726,67	269	368.875,06	28/11/06	427.493,50	03/05/07	350	100,0000	100,0000	427.493,50	08/05/07	07/07/07		
Sanea	MISION TACAAGI F			3/1	FONPLATA			273						0,00	06/12/07	17/04/08		
F20331	PILAGAS	El Espinillo	Construcción de 78 baños con lavadero, tanque 300lts., cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente. Santa Librada (Sect - A).	507.000,00	169.000,00	367	507.000,00	20/10/06	576.711,91	01/03/07	0	86,2153	84,6615	488.252,67	17/04/07	16/06/07		
Sanea	EL ESPINILLO			3/1	FONPLATA			367						8.961,06				
F30329	PILCOMAYO	RIACHO HE HE	Ampliación de guardería infantil, tanque elevado de 2000 lts, 2 salones, 2 sanitarios y una oficina. Barrio 100 Viviendas.	165.000,00	55.000,00	71	165.000,00	27/10/06	189.820,66	01/03/07	203	100,0000	100,0000	189.820,66	08/04/07	07/06/07		
Educ	Riacho He He			3/1	FONPLATA			71						0,00	20/07/07	20/09/07		
SUB-TOTAL				2.643.205,00	881.068,33	3.949	2.660.404,26	3.943	3.028.128,09					2.939.668,85				
														8.961,06				

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de MISIONES

Plan Operativo Anual Nro.: 3

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
M10284	OBERA	Obera	Perforación, red de impulsión TE 25000 lts. Clorador, red de distribución de 1741 mts. 62 conex. Dom. 1 conex iglesia, 1 conex Sala primeros aux y comedor y 1 GP. Bº Sgto. Cabral	185.000,00	61.666,67	340	204.775,14	04/10/06	225.252,65	16/01/07	225	100,0000	100,0000	225.252,65	20/03/07	19/05/07		
Agua	OBERA			3/1	FONPLATA			351						0,00	20/07/07	29/08/07		
M10309	GUARANI	EL SOBERBIO	Perforación a 180 mst. Red de impulsión 500 mts., TE de 20.000 Lts., cloración, red de dist. 6000 mts., 66 conex domic. 4 inst. y 2 GF. Refaccion comedor esc. 664.Colonia La Flor.	290.000,00	96.666,67	393	290.000,00	26/12/06	371.057,34	02/05/07	351	100,0000	100,0000	371.057,34	04/05/07	03/07/07		
Agua	EL SOBERBIO			3/1	FONPLATA			393						0,00	30/11/07	17/04/08		
M10311	SAN PEDRO	SAN PEDRO	Perforación a 180 mts. Red de impulsión 350 mts. TE 25.000 lts. Cloración, Red de dist 10596 mts. 50 conex dom. 2 conex inst. Constr. Sanitario esc. N° 720. Col. Bello Horizonte.	259.000,00	86.333,33	430	281.876,44	29/11/06	298.839,21	30/08/07	231	100,0000	95,0000	283.897,25	04/05/07	03/07/07		
Agua	SAN PEDRO			3/1	FONPLATA			430						14.941,95	17/04/08			
M10312	SAN PEDRO	SAN PEDRO	Perforación a 180 mts. Red de impulsión 500 mts. TE 25000 lts. Cloración, red de dist. 10000 mts., 55 conex. dom. , 5 institucionales y 5 gf. Colonia San Lorenzo.	270.000,00	90.000,00	487	329.069,38	30/01/07	343.109,16	10/09/07	220	100,0000	100,0000	343.109,16	21/06/07	20/08/07		
Agua	SAN PEDRO			3/1	FONPLATA			487						0,00	18/12/07	17/04/08		
M10319	GUARANI	EL SOBERBIO	Perforación a 180 mts., red de impuls. 500 mts. TE 20.000lts. Cloración Red de distr. 6.500 mts., 71 conex. Dom., 2 conex. Institucionales, y 2 gf. Capin Largo.	250.000,00	83.333,33	380	347.953,83	30/05/07	399.833,74	16/05/08	3	20,0000	20,0000	79.966,75	29/01/08	29/03/08		
Agua	EL SOBERBIO			3/1	FONPLATA			380						0,00		16/08/08		
M20285	SAN IGNACIO	Gobernador Roca	Construccion de 26 baños con lavadero y 1 baño p/discapacitados. Bº Aledaños a Ruta N° 12.	170.000,00	56.666,67	117	178.432,30	20/10/06	194.589,88	09/01/07	213	100,0000	100,0000	194.589,88	15/03/07	14/05/07		
Sanea	GOBERNADOR Roca			3/1	FONPLATA			118						0,00	04/05/07	10/08/07		
M20286	CONCEPCION DE LA SIERRA	CONCEPCION DE LA SIERRA	Construcción de 76F baños con lavadero. Ext. De red de 1730 mts. 54 conex. Domiciliarias. Bº Eperanza.	528.800,00	176.266,67	359	586.464,00	09/10/06	626.659,64	23/02/07	419	100,0000	100,0000	626.659,64	03/05/07	02/07/07		
Sanea	CONCEPCION DE LA SIERRA			3/1	FONPLATA			376						0,00	06/10/07	17/04/08		
M30287	POSADAS	POSADAS	Construcción de 360 m2 y refaccion de 330 m2. Equipamiento: pupitres, sillas, pizarrones, mesas, Pc, ventilador de techo. Bº San Lorenzo.	339.580,00	113.193,33	557	390.760,80	30/10/06	438.842,56	21/02/07	387	100,0000	100,0000	438.842,56	17/06/07	16/08/07		
Educ	POSADAS			3/1	FONPLATA			557						0,00	16/11/07	14/03/08		
M30297	GUARANI	SAN VICENTE	Refacción comedor, cocina y ampliación albergue de varones. Construcción de 2 núcleos sanitarios. Zona Urbana.	275.000,00	91.666,67	413	275.000,00	27/10/06	346.060,15	23/01/07	218	100,0000	100,0000	346.060,15	18/04/07	17/06/07		
Educ	SAN VICENTE			3/1	FONPLATA			413						0,00	13/06/07	29/08/07		
M30318	GUARANI	EL SOBERBIO	Construcción aula para nivel inicial y núcleo sanitario para escuela N° 400. Picada Capin Largo.	177.000,00	59.000,00	139	206.078,37	20/10/06	223.388,95	16/01/07	263	100,0000	100,0000	223.388,95	20/05/07	19/07/07		
Educ	EL SOBERBIO			3/1	FONPLATA			139						0,00	13/06/07	06/10/07		
M50310	GUARANI	EL SOBERBIO	Construcción de Puente de Hº Aº H-21, con vereda peatonal y desagües pluviométricos sobre Arroyo Rael y Lechuza.	256.000,00	85.333,33	26.000	298.673,70	14/11/06	323.762,19	02/05/07	215	100,0000	100,0000	323.762,19	21/04/07	20/06/07		
POTC	EL SOBERBIO			3/1	FONPLATA			26.000						0,00	06/10/07	03/12/07		
M50352	25 DE MAYO	25 de Mayo	Puente paraje Santa Rosa	437.271,66	145.757,22	13.000	398.062,50	07/05/07	437.271,66	09/11/07	221	100,0000	100,0000	437.271,66	05/01/08	05/03/08		
POTC	25 de Mayo			3/1	APORTE NACION			13.000						0,00	17/06/08	17/06/08		
SUB-TOTAL				3.437.651,66	1.145.883,89	42.615	3.787.146,46	42.644	4.228.667,13					3.893.858,18				
														14.941,95				
TOTAL GENERAL				10.350.356,78	3.450.118,92	70.120	10.809.385,36	70.209	12.033.864,33					11.372.521,22				
														59.046,44				

Ministerio de Planificación Federal
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentinos con
Necesidades Básicas Insatisfechas
(Préstamo FONPLATA ARG-14/2004)

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Página: 1 de 7

Provincia de CHACO

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
H10335	BERMEJO	GENERAL VEDIA	Ampliación, mejoramiento del sist de potabilización de agua, 2 perf. de 18m. Nuevo sist de trat., almacenamiento, reparación del sist.exist, ampliación de red y 14 conex domic.	415.515,61	133.994,07	1.840	537.292,57	04/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	02/03/09	01/05/09	
Agua	GRAL. VEDIA			4/1	FONPLATA		1.840							0,00			
H10348	BERMEJO	EVA PERON	Ampliación y ref. planta potab. De agua	616.440,09	198.787,52	980	616.440,09	29/05/07	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	19/04/07	18/06/07	
Agua	PTO EVA PERON			4/1	FONPLATA		980							0,00			
H20347	Sargento Cabral	Colonia Elisa	Construcción de 14 NH y refacción de 12 NH. Nuevo tanque 10 m³, cisterna de 30m³, refacción de planta existente, 500 m de red, 5 conex domic, 7pilares de luz para lng Barbet.	615.778,27	198.574,10	167	732.848,81	29/05/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	26/02/09	27/04/09	
Sanea	Colonia Elisa			4/1	FONPLATA		167							0,00			
H20361	GERNERAL GUIFUMES	Fortin Lavalle	Construcción de 30 núcleos húmedos con pozo, cámara séptica y cámara de inspección. Ejecución de 300 mts de red con 25 conexiones domiciliarias.	616.302,59	198.743,18	164	675.708,43	14/05/08	758.750,00	23/12/08	5	0,0000	0,0000	0,00	08/02/09	09/04/09	
Sanea	Villa Rio Bermejito			4/1	FONPLATA		164							0,00		23/05/09	
SUB-TOTAL				2.264.036,56	730.098,87	3.151	2.562.289,90	3.151	758.750,00					0,00			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CORRIENTES

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
C10360	CONCEPCION	Concepción	Perforación, 2.000 m de red de distribución, TR, 71 conexiones dom. Y clorador.Barrio Las Animas.	370.298,60	119.412,64	367	423.962,55	05/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	31/01/09	01/04/09	
Agua	Concepción			4/1	FONPLATA									0,00			
C20356	CONCEPCION	TATA CUA	Construcción de 5 NH para discapacitados motrices, 8 NH p/discapacitados con movilidad reducida y 14 NH p/discap con movilidad. Col. Tatacúa	535.053,12	172.542,12	129	668.816,39	26/05/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	20/02/09	21/04/09	
Sanea	TATA CUA			4/1	FONPLATA									0,00			
C30368	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	Construcción de jardín maternal de 315 m², con salas para jardín de infantes, comedor, patio cubierto e instalaciones con equipamiento en el Barrio Las Flores.	536.812,38	173.109,44	796	646.059,67	29/05/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	28/03/09	27/05/09	
Educ	Paso de los Libres			4/1	FONPLATA									0,00			
C40359	PASO DE LOS LIBRES	PARAJE SAN SALVADOR	Construccion y equipamiento Sala de Primeros Auxilios. Paraje San Salvador	268.080,04	86.449,55	1.720	347.468,18	05/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	01/04/09	31/05/09	
Salud	Paso de los Libres			4/1	FONPLATA									0,00			
SUB-TOTAL				1.710.244,14	551.513,75	3.012	2.086.306,79	2.964	0,00					0,00			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de ENTRE RIOS

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
E20367	GUALEGUAYCHU	URDINARRAIN	Ampliación de red cloacal con conexiones domiciliarias para el Barrio Belgrano.	533.029,34	171.889,50	482	623.306,54	28/05/08	560.563,94	22/12/08	6	0,0000	0,0000	0,00	27/05/09	26/07/09	
Sanea	URDINARRAIN			4/1	FONPLATA		482							0,00		22/06/09	
E20369	FEDERACION	CHAJARI	Ejecución de red cloacal con filtro biológico de 115m³, cámara séptica de 75 m³, cañería de distribución y 55 conexiones domiciliarias para el Barrio Citrícola.	502.686,50	162.104,64	343	520.992,50	16/05/08	520.922,42	22/12/08	4	0,0000	0,0000	0,00	13/01/09	14/03/09	
Sanea	CHAJARI			4/1	FONPLATA		343							0,00		22/04/09	
E30288	COLON	VILLA ELISA	Construcción de aulas nuevas, reparación de galería, arreglos grales en sanitarios, aulas y cocina en la escuela N° 40.	388.854,43	125.396,46	216	505.791,91	12/06/08	0,00			0,0000	0,0000	0,00	09/03/09	08/05/09	
Educ	VILLA ELISA			4/1	FONPLATA		216							0,00			
E40291	COLON	COLON	Equipamiento Hospital San Benjamín, Unidad de Terapia Intensiva: monitor, respirador, oxímetro, cama, central de monitoreo, central multiparamétricos, monitor. Ejido Urbano	304.600,00	99.868,85	30.000	304.600,00	05/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	02/11/08	01/01/09	
Salud	COLON			4/1	FONPLATA		30.000							0,00			
E40292	COLON	COLON	Construcción Puesto de salud. Stella Maris	165.100,40	54.131,28	3.000	165.100,40	23/11/07	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	04/05/07	03/07/07	
Salud	COLON			4/1	FONPLATA		3.000							0,00			
SUB-TOTAL				1.894.270,67	613.390,73	34.041	2.119.791,35	34.041	1.081.486,36					0,00			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de JUJUY

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
J10353	SANTA BARBARA	PALMA SOLA	Construcción acueducto suspendido de pasarela (proy. J50341) de Ø160 de aprox. 185 mts. Palma Sola	206.261,94	67.626,87	5.047	206.261,94		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	05/05/08	04/07/08		
Agua	PALMA SOLA			4/3	FONPLATA		5.047							0,00				
J10358	YAVI	YAVI	Ampliación red de distribución. 49 conex. Dom. Con instalación de pilar y grifo, 64 conex. Dom. Sin instalación de pilar y grifo.	500.570,18	161.422,18	525	681.359,15	17/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	19/04/09	18/06/09		
Agua	YAVI			4/1	FONPLATA		351							0,00				
J20304	SANTA BARBARA	PALMA SOLA	Construcción de 30 Núcleos Húmedos. B° Nueva Esperanza.	573.287,18	184.871,71	183	286.700,40	29/11/06	573.287,18	10/06/08	6	30,2580	42,6935	244.756,34	08/05/07	07/07/07		
Sanea	PALMA SOLA			4/1	FONPLATA		183							-71.291,14		21/12/08		
J30354	SANTA BARBARA	PALMA SOLA	Ampliación y refacc. Escuela N° 188: construc. 2 aulas, hall de acceso, cocina, escenario, cerco perimetral; refacción comedor, baños, jardín de infantes. B° Real de los	614.043,00	198.014,51	160	614.043,00	29/05/08	733.781,38	20/11/08	5	0,0000	20,0000	146.756,27	26/02/09	27/04/09		
Educ	PALMA SOLA			4/1	FONPLATA		160							-146.756,27		20/04/09		
J30357	SANTA BARBARA	Vinalito	Construcción de albergues con módulos sanitarios, salón comedor y biblioteca. Escuela de Alternancia N 2. Vinalito	522.000,00	168.332,80	200	677.848,29	31/07/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	30/05/09	29/07/09		
Educ	Vinalito			4/1	FONPLATA		199							0,00				
J50341	SANTA BARBARA	PALMA SOLA	Construcción de Pasarela peatonal de estructura metálica, de 100m de longitud con 9 pilares de apoyo, sobre Arroyo Santa Rita.	775.762,69	250.165,33	5.047	649.190,54	07/11/07	775.762,69	30/06/08	4	23,6038	37,7028	292.484,44	29/08/07	28/10/07		
POTC	PALMA SOLA			4/1	FONPLATA		5.047							-109.375,23		30/10/08		
SUB-TOTAL				3.191.924,99	1.030.433,40	11.162	3.115.403,32	10.987	2.082.831,25					683.997,05				
														-327.422,64				

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de MISIONES

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
M10366	SAN JAVIER	Itacaruaire	Perforación y TR de 20m3, Sistema de clorador, red de distribución de 12640 ml. Con conexiones dom a 53 familias 2 conexión institucional y 2 GP. Colonia La Picada.	451.404,17	145.567,29	303	575.000,00	29/05/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	26/02/09	27/04/09	
Agua	ITACARUARE			4/1	FONPLATA			347						0,00			
M30364	CAPITAL	FACHINAL	Construcción Cocina, Comedor, Fogon, albergue para niñas, refacciones y terminaciones generales. Perforación de pozo profundo y tratamiento con clorador. EFA San Cristobal.	640.000,00	206.385,04	93	694.129,01	08/05/08	749.439,75	20/11/08	6	0,0000	20,0000	149.887,95	05/09/08	04/11/08	
Educ	FACHINAL			4/1	FONPLATA			93						-149.887,95		20/05/09	
M30365	25 DE MAYO	Colonia Alicia Alta	Construcción Albergue y modulos sanitarios. Ampliación de dos aulas y terminaciones generales al edificio escolar. EFA Alicia Alta.	679.111,58	218.997,61	68	694.533,83	08/05/08	748.879,96	20/11/08	6	0,0000	20,0000	149.776,00	05/09/08	04/11/08	
Educ	25 de Mayo			4/1	FONPLATA			68						-149.776,00		20/05/09	
SUB-TOTAL				1.770.515,75	570.949,94	464	1.963.662,84	508	1.498.319,71					299.663,95			
														-299.663,95			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de SALTA

Plan Operativo Anual Nro.: 4

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
S10064	RIVADAVIA	Rivadavia	Instalación de tanque elevado 12 m3, 560 m red de distribución, 21 grifos públicos, grupo electrógeno, clorador, bomba sumergible y cerco perimetral para el Pje. Ciervo Cansado.	582.668,38	187.896,93	90	582.668,38	24/04/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	18/02/09	19/04/09	
Agua	RIVADAVIA BANDA SIUD			4/1	APORTE NACION			90						0,00			
S10068	RIVADAVIA	Rivadavia	Instalación de tanque elevado 12m3, 540m red de distribución, 22 grifos públicos, grupo electrógeno, clorador, bomba sumergible, cerco perimetral en el Pje. Tres Horcones.	655.270,83	211.309,52	108	655.270,83	25/04/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	18/02/09	19/04/09	
Agua	RIVADAVIA BANDA SIUD			4/1	APORTE NACION			108						0,00			
S10362	SANTA VICTORIA	LOS TOLDOS	Renovación de 6595 mts de red distribuidora y 220 conexiones domiciliarias y 9 conexiones institucionales.	708.347,00	228.425,35	990	744.005,14	04/06/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	31/03/09	30/05/09	
Agua	LOS TOLDOS			4/1	FONPLATA			850						0,00			
S40305	ANTA	Joaquin V. Gonzalez	Ampliacion, Refaccion y equipamiento para el Centro de Salud Roberto Romero. B° San Antonio.	303.995,77	98.031,53	5.022	303.995,77	06/05/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	04/03/07	03/05/07	
Salud	Joaquin V. Gonzalez			4/1	FONPLATA			5.022						0,00			
S40363	GUACHIPAS	Guachipas	Ampliación, remodelación, reparación y refacción del hospital de Guachipas, con la provisión de equipamiento.	317.611,21	102.422,19	3.216	406.528,00	04/06/08	428.199,57	29/12/08	5	0,0000	0,0000	0,00	31/05/09	30/07/09	
Salud	Guachipas			4/1	FONPLATA			3.216						0,00		29/05/09	
SUB-TOTAL				2.567.893,19	828.085,52	9.426	2.692.468,12	9.286	428.199,57					0,00			
														0,00			
TOTAL GENERAL				14.494.005,56	4.677.622,89	66.047	15.765.498,74	65.728	6.391.670,00					1.092.077,62			
														-735.503,21			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de CORRIENTES

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones		
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi			
															Real Prov	Real Defi			
C20378 Sanea	PASO DE LOS IIRFES BONPLAND	BONPLAND	Ejecución de red colectora de líquidos cloacales, red de distribución con conexiones domiciliarias.	486.452,40	163.934,43	799	486.452,40		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00					
				5/1	FONPLATA		799							0,00					
C30392 Educ	PASO DE LOS IIRFES Paso de los Libres	Paso de los Libres	Construccion de salas para niños de 45 días hasta 2 años con equipamiento. Barrio Las Flores 2ª Etapa.	412.377,27	135.205,66	298	412.377,27		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00					
				5/1	FONPLATA		298							0,00					
C30393 Educ	MONTE CASEROS JUAN PUJOL	JUAN PUJOL	Construccion y ampliacion de tres modulos escolares: biblioteca, sala de informática, 1 aula. Refacciones generales del edificio y jardin de infantes. Equipamiento.	639.814,73	209.775,32	323	639.814,73		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00					
				5/1	FONPLATA		323							0,00					
C40408 Salud	SAN ROQUE Chavarría	Paraje Tacuarita	Construcción de Sala de Primeros Auxilios con Equipamiento. Paraje Tacuarita	600.000,00	196.721,31	4.730	600.000,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00					
				5/1	FONPLATA		2.490							0,00					
SUB-TOTAL				2.138.644,40	705.636,72	6.150	2.138.644,40	3.910	0,00					0,00					
																	0,00		

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de ENTRE RIOS

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
E10374	ISLAS DEL IBICUY	MEDANOS	Ampliación y recambio de red de distribución 2.204 mts. Con 34 conexiones domiciliarias. Nueva perforación a 25 mts. Ø 4".	193.094,00	63.309,51	597	193.094,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Agua	MEDANOS			5/1	FONPLATA									0,00			
E20371	URUGUAY	VILLA SAN MARCIAL	Construcción de 22 NH y 54 conexiones cloacales intra domiciliarias.	480.756,40	157.625,05	245	480.756,40		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	VILLA SAN MARCIAL			5/1	FONPLATA									0,00			
E20372	URUGUAY	BASAVILBASO	Construcción de 29 NH y 108 conexiones cloacales domiciliarias. Bº San Jose y Bº Tolcachier.	747.493,86	245.079,95	425	747.493,86		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	BASAVILBASO			5/1	FONPLATA									0,00			
E40373	URUGUAY	BASAVILBASO	Equipamiento para Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso.	712.167,00	233.497,38	18.000	712.167,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Salud	BASAVILBASO			5/1	FONPLATA		18.000							0,00			
SUB-TOTAL				2.133.511,26	699.511,89	19.267	2.133.511,26	19.267	0,00					0,00			
														0,00			

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de FORMOSA

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones	
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi		
															Real Prov	Real Defi		
F10376	PATIÑO	SAN MARTIN NRO.2	Tratamiento y ejecución de red de distribución con 5 surtidores publicos y conexiones domiciliarias a escuela y centro comunitario. El Ceibal.	700.000,00	229.508,20	259	700.000,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00				
Agua	SAN MARTIN DOS			5/1	FONPLATA		259							0,00				
F10377	BERMEJO	Laguna Yema	Rehabilitación de pozos existentes, cañería de impulsión. Reparacion de Cisterna de 200 m3, TE 30 m3 y 5600 mts de red con conex dom y GP extensión energia electrica. Sumayen.	728.823,10	238.958,39	262	728.823,10		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00				
Agua	Laguna Yema			5/1	FONPLATA		262							0,00				
F20413	LAISHI	Andresito	Construccion de 40 NH en el Barrio Andresito	710.000,00	232.786,89	181	710.000,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00				
Sanea	Herradura			5/1	FONPLATA		181							0,00				
SUB-TOTAL				2.138.823,10	701.253,48	702	2.138.823,10	702	0,00					0,00				
																	0,00	

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de JUJUY

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
J10381 Agua	SANTA CATALINA SANTA CATALINA	SANTA CATALINA	Reacondicionamiento general de la Palmita de Tratamiento, nuevo tramo de cañería de aducción, casilla de bombeo, casilla de cloración, tendido de línea energía.	644.712,61	211.381,18	1.356	644.712,61		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
J10386 Agua	SANTA CATALINA CIENEGUILLAS	CIENEGUILLAS	Mejorar el sistema profundizando de la perforación actual, impulsión, sistema de cloración, reparación de Tanque elevado, colocación de piezas especiales y conexiones.	247.084,32	81.011,25	779	247.084,32		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
J10387 Agua	YAVI Tafna	TAFNA	Obra de protección de toma actual, construcción de cisterna de 6m3 con sistema de cloración, ampliación de red, grifos públicos y cerco perimetral	140.639,38	46.111,27	138	140.639,38		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
J10388 Agua	YAVI PUMAHUASI	PUMAHUASI	Mejoramiento sistema de agua con perforación a 50m, bomba sumergible y repuesto, TE de HªAª de 18m3 y Casilla de cloración	466.778,07	150.525,01	615	466.778,07		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
J10389 Agua	YAVI CANGREJILLOS	CANGREJILLOS	Nueva toma de agua sobre lecho río Cangrejillos, gaviones, cercado perimetral, bomba sumergible, cámara de carga, Const. Nueva cisterna 20m3 sist. Cloración. Nueva cañería de distr.	398.412,57	130.627,07	703	398.412,57		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
J10390 Agua	YAVI BARRIOS	BARRIOS	Constr. de toma dren transversal con cámara de carga, cisterna, cloración, red de distribución, conexiones y grifos públicos Pje.Ojo de Agua y Bella Visista	522.579,94	171.337,69	366	522.579,94		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
SUB-TOTAL				2.420.206,89	790.993,47	3.957	2.420.206,89	3.957	0,00					0,00			
																0,00	

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de MISIONES

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Fisico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
M20398	APOSTOLES	APOSTOLES	Construccion de 23 baños minimos con lavadero TR 500 lts. Y 17 conexiones domiciliarias. Barrio El Tombo Sector I. Mz G-H	427.660,96	140.216,71	91	427.660,96		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						91			0,00			
M20399	APOSTOLES	APOSTOLES	Contruccion de 23 baños minimos con lavadero TR 500Lts. Y 13 conexiones domiciliarias. Barrio El Timbo Sector II Mz F y E.	424.540,96	139.193,76	128	424.540,96		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						128			0,00			
M20400	APOSTOLES	APOSTOLES	Contrucción de 18 baños minimos con lavadero TR 500 lts. 14 conexiones domiciliarias. Barrio El Timbo Sector III Mz D.	335.559,88	110.019,63	95	335.559,88		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						95			0,00			
M20401	APOSTOLES	APOSTOLES	Contrucción de 18 baños minimos con lavadero TR 500 lts. 10 conexiones domiciliarias. Barrio El Timbo Sector IV Mz I.	332.439,88	108.996,68	72	332.439,88		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						72			0,00			
M20402	APOSTOLES	APOSTOLES	Contrucción de 18 baños minimos con lavadero TR 500 lts. 13 conexiones domiciliarias. Barrio El Timbo Sector V MzJ.	334.779,88	109.763,90	79	334.779,88		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						79			0,00			
M20403	APOSTOLES	APOSTOLES	Contrucción de 18 baños minimos con lavadero TR 500 lts. 17 conexiones domiciliarias. Barrio El Timbo Sector VI Mz C.	337.899,88	110.786,85	67	337.899,88		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	APOSTOLES			5/1	FONPLATA						67			0,00			
SUB-TOTAL				2.192.881,44	718.977,53	532	2.192.881,44	532	0,00					0,00			
																0,00	

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS POR POP

Provincia de SALTA

Plan Operativo Anual Nro.: 5

N° DE PROY.	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	Datos Estimado del POP			Viabilidad		Datos Contrato			Grados de Avance			Fecha de Cierre		Observaciones
				Pesos	Dolares	Benef	Monto	Fecha	Monto	Inicio	Dias	Físico	Financiero	Pagos	Est Prov	Est Defi	
															Real Prov	Real Defi	
S10301	IRUYA	Rio Cortaderas	Construccion obra de toma, cisterna 12 m3, acueducto 2500 mts. Refacción cisterna exist. Reemplazo red distrib., cloración 6 conex. Dom.	510.000,00	47.421,69	396	532.962,12	05/12/08	0,00		0	0,0000	0,0000	0,00	02/08/09	01/10/09	
Agua	ISLA DE CAÑAS			5/1	FONPLATA			396						0,00			
S10383	ANTA	El Quebrachal	Perf de 100 mts de prof. TE de 10 m3, casilla para cloración, dos. de cloro, cerco perimetral y cisterna 5000lts.Ref. escuela y centro salud. Pje. El Porvenir	500.000,00	163.934,43	160	500.000,00		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Agua	El Quebrachal			5/1	FONPLATA			160						0,00			
S20382	SAN MARTIN	TARTAGAL	Construccion de 25 NH TR de 300 lts. Con conexión a cloaca. Conexiones de agua. En edif. Comunitario: refacciones grales, ampliacion de SUM y construccion de baño. Parcela 42.	499.926,24	163.910,24	113	499.926,24		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
Sanea	TARTAGAL			5/1	FONPLATA			125						0,00			
S50379	SAN MARTIN	TARTAGAL	Ampliación del centro que consiste en: construcción SUM, sala de reuniones con galería, sanitarios, cocina, deposito, oficina y local para radio FM y equipamiento gral.	420.023,11	137.712,50	12.536	420.023,11		0,00		0	0,0000	0,0000	0,00			
POTC	TARTAGAL			5/1	FONPLATA			12.536						0,00			
SUB-TOTAL				1.929.949,35	512.978,86	13.205	1.952.911,47	13.217	0,00					0,00			
														0,00			
TOTAL GENERAL				15.446.610,00	4.946.595,74	44.933	15.469.572,12	42.705	0,00					0,00			
														0,00			