



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN ÁREAS FRONTERIZAS DEL NO Y NE ARGENTINOS - PROSOFA II

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN FUNCION DE LAS METAS . Mayo 2009

| Sector | Meta total de Programa * | Terminados + en ejecución + en concurso + formulados | % de avance fisico respecto metas | U\$S Meta total FONPLATA | U\$S Meta total FUENTE 11 | U\$S Meta total ambas fuentes | U\$S Monto comprometido al 14/05/2009 ** | % de avance financiero respecto metas FONPLATA y FUENTE 11 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Obras de saneamiento y equipamiento | 176 | 145 | 82% | 15.040.000,00 | 1.000.000,00 | 16.040.000,00 | 14.199.098,80 | 89% |
| Obras de Salud y equipamiento | 27 | 20 | 74% | 2.040.000,00 | 200.000,00 | 2.240.000,00 | 1.383.956,52 | 62% |
| Obras de Educación y equipamiento | 23 | 18 | 78% | 1.055.000,00 | 305.000,00 | 1.360.000,00 | 2.237.535,72 | 165% |
| Pequeñas obras de tipo Comunitarias y equip. | 16 | 9 | 56% | 1.040.000,00 | 200.000,00 | 1.240.000,00 | 966.008,57 | 78% |
| TOTAL | 242 | 192 | 79% | 19.175.000,00 | 1.705.000,00 | 20.880.000,00 | 18.786.599,61 | 90% |

* Las metas fisicas se proyectaron en función de valores maximo por proyecto de U\$s 80.000.-, a partir de 2006 el valor máximo ascendió a U\$s 250.000,- disminuyendo la cantidad real de proyectos a ejecutar.

**Para convertir el valor a dólar de los montos comprometidos se tomó un promedio de los valores del dólar de todos los POPs de 1U\$s= \$3,32

El monto comprometido incluyen todos los POPs con el monto correspondiente al estado más actual al 15/05/09, por lo tanto, los valores variarán en función a los montos de concurso y al valor de cambio del dólar.

Se incluyeron las modificaciones informadas a FONPLATA del POP 5:

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Baja E10374 | \$ 193.094,00 |
| Baja M20400,M20399,M20401,M20402,M20403,M20398 | \$ 2.192.881,44 |
| Alta M20415, M10414, M20406. | \$ 2.066.178,00 |
| Saldo | \$ 319.797,44 |